

会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2016.12.05

会议内容:

1. 各单位关于“杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目”所需制作资料和后期相关归档部门, 监理方已列出详细清单, 施工单位需尽快赶制前期资料, 并上交监理方进行审批。工序资料 and 材料进场资料需与现场进度一致。
2. 本工程所需的材料送检请施工单位和监理单位于本周内送至相应的质检单位进行检验。
3. 本工程总进度计划 2016 年 11 月 28 日配电室主体工程完工, 现场实际工程进度和原工期进度计划落后 10 天, 要求施工单位尽快上传本周的工程进度计划和材料设备到场进度计划, 并严格按照进度计划来施工。



