

项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2016.12.12

会议内容:

1. 各单位关于“杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目”所需制作资料和后期相关归档部门, 监理方已列出详细清单, 施工单位需尽快赶制前期资料, 并上交监理方进行审批。工序资料 and 材料进场资料需与现场进度一致。
2. 因前期图纸变更较大和前段时间阴雨天气较多, 导致现施工进度与原进度计划邂逅 12 天, 希望施工单位重新编排好施工进度计划和材料设备进场计划, 确保 12 月 30 日能完成并网发电。
3. 现场因工期紧张, 施工强度较大, 材料进场较为频繁, 对材料卸货堆放疏于管理, 导致原材料堆放问题相对凌乱。要求施工方按文明施工要求, 堆放好原材料, 钢材与金属管件当天施工完后需加盖好篷布, 防止夜间下雨对材料造成腐蚀。
4. 施工单位安全员与监理单位在 11.30 日对现场施工人员开展施工安全教育, 提高每位施工人员的安全意识。并组织进行现场安全隐患的排查工作, 确保工程能安全有序的完工。



第四期例会

会议内容

参加会议人员

单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中设无锡	李龙				
正衡	汪东波				
中设无锡	吴丹				

