

会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2016.12.14

会议内容:

- 一、 中设国联刘总与王总亲临奔多光伏发电项目部进行现场考察,对项目上现存在的问题和项目后期的开展指出了关键性的指导意见,各单位需明确好自己的职责,落实到本项目上。
- 二、 后期施工单位需进行好安全文明施工的自查,并编制好自查报告上报至业主单位和项目监理部,对已存在的安全隐患需尽快的提出整改方案并落实到位。
- 三、 施工单位对材料及设备的现场到货计划进行了详细讲述,对后续的施工进度计划做了详细安排,除土建部分能及时完工外,部分材料到货计划存在严重滞后问题,影响后续工序施工,需提前 5 日进场,施工单位需催促厂家进行提前供货并增加施工人员,安排好加班施工措施。并于 12 月 16 日之前上报后期材料的供货计划和施工进度安排,把施工计划落实到每一天,每一责任人,确保本项目能如期并网。
- 四、 并网前存在的问题
 1. 屋面组件安装前需做好卸货平台及施工专用通道,屋面没有任何安全措施的情况下禁止施工。
 2. 并网前需全厂停电 2 小时,需提前 48 小时与厂方负责人进行



沟通并达成协议，挑选合适的时间段确保厂方损失最小化。

3. 12月30日送电时需通知供电公司来人，在确保能送电的情况下进行送电。

五、 工程质量问题

1. 6#屋面夹具安装时破坏了厂房屋面的原防水层，施工单位需做好修补方案，确保厂房屋顶不会因施工而导致漏水。
2. 开关站电缆沟积水极为严重，在业主方和监理方多次与设计单位交涉无果的情况下，后期会要求设计单位对电缆沟排水问题提出强制变更。

六、 其他

1. 监控室需做吊顶处理。
2. 年底前业主单位会组织相关人员对各项目进行抽查，各单位需加强现场的管理，施工单位需做好各项资料以备检查。
3. 施工单位需及时上报各分项的验收工作，隐蔽工程如遇监理不在场的情况施工单位需做好影响资料。



参加会议人员

单位	姓名	单位	姓名	单位
中波国际	李恩美			
常州正衡	汪家良			
中波无锡	王泽洋			
常州正衡	丁平			
常州正衡	汪家良			
十一中校	王必成			
十一中校	孙开泰			
中波国际	王必成			

