

会议纪要

项目名称	杭州湾奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目		
会议主持人	吴恩美	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2016.12.19

会议内容:

- 一、 截止 12 月 19 日光伏电缆和低压电缆已全部到场,但厂房屋面的桥架仍未进行任何施工,光伏屋面阵列区的施工较为,需尽快督促施工队对此进行施工。
- 二、 高压电缆近日将到场,但原顶管施工方案存在问题,导致顶管无法进行施工,外线施工进度现已严重滞后,如需更改方案施工单位需尽快落实,以免影响后续进度施工。
- 三、 施工单位需尽快上报施工资料及月底前的施工进度计划安排,后续材料及设备的到场计划需在 12 月 22 日前上报。
- 四、 厂房屋面至今未设置安全通道和卸货平台,后期屋面组件安装安全问题得不到保障,请施工单位尽快落实到位,在无任何安全防护设施的情况下严禁施工。
- 五、 现场存在问题:
 1. 6#屋面夹具安装时破坏了厂房屋面的原防水层,施工单位需做好修补方案,确保厂房屋顶不会因施工而导致漏水。
 2. 光伏电缆及低压电缆进场后现在材料堆放凌乱,无人看管,需找相对安全的场地进行整齐堆放。



会议签到表

会议主题	例会				
会议主持人	汪家俊	会议地点	奔多项目部		
会议记录人	汪家俊	会议时间	12.19.		
会议内容	第五期例会				
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中设元信	李凡				
正衡	汪家俊				
中设元信	吴丹立				
备注:					

