

时 间：2016 年 11 月 21 日

地 点：奔多现场办公室

主 持：吴恩美

出 席：吴恩美 王泽阳 李龙 戚平 汪家骏 邹开举

议 题： 奔多项目首次进场会议

2016 年 11 月 21 日下午 14:00，由业主单位-中设国联吴恩美组织总包单位（中设新能源）、监理单位（正衡监理）、施工单位（十一院）参加会议，并主持了此次会议的召开，会议地点在奔多现场办公室。会议纪要内容如下：

1. 今日监理单位进场，为了各单位的衔接，梳理现在的工作和存在的问题，确保各项工作的顺利开展，避免其他不利影响，特召开此次进场会议。
2. 要杜绝现场一切大小事故，屋顶爬梯要安装到位、施工现场一律禁止吸烟，要安全交底到位、安全措施到位；不允许无证上岗，不允许违章指挥和操作。
3. 各单位要负起责任，保质保量做工程，要严格执行三检制。
4. 明日中设国联会确认完成新版的图纸，确认完成后的两日内，中设国联会要求设计到现场进行设计交底；施工中如有需要变更的部位，十一院需及时通知总包方并进行书面的情况说明，等待总包方下一步的意见，再此之前严禁擅自施工。
5. 屋面施工时要设置临时施工通道或者对采光带进行围挡，避免出现人员踩踏采光带而发生危险的情况。
6. 监理单位共 3 人组成现场监理部，除总监外，其他 2 人常驻现场，提供施工全过程的监理服务。



7. 监理要求施工单位，施工资料要与现场报验尽量同步，前期报验资料要及时补上，相关资料监理会于近期向总包单位发书面的《工程联系单》，确认和明确工程所需资料的内容及格式等。总包单位在收到《监理工程联系单》的一周内将所有前期欠缺资料补齐。
8. 完整准确的项目名称、各单位名称需由中设国联发正式的书面联系单进行确认，便于日后进行资料报验、书面沟通等。
9. 总包单位日后需根据工序，提前报验，资料同步，资料滞后不超过 2 天。
10. 材料送样检测方面，请业主或监理单位明确材料送样清单。材料送样检测前，需由业主方指定送检机构方可送样。
11. 3#厂房夹具已安全完成，明确接地线的布置：每个阵列两端接到接地扁铁上。
12. 大家是一个团队，要明确团队目标，确保工程工期、质量、安全目标的顺利实现。

整理人： 李龙

签收人：

吴恩美 王泽岸 朱永一
汪永俊



会议主题	监理首次例会		
会议主持人	戚平	会议地点	葛多项目部
会议记录人	汪家俊	会议时间	11.21
会议内容			

参加会议人员

单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
正衡	汪家俊				
正衡	戚平				
中设无锡	王泽洋				
中设无锡	李龙				
十一院	邹开举				
十一院	朱杰				
中设新能源	吴恩美				
十一院	孙金龙				

