

外线工程专题会议会议纪要

工程名称:通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号 TWHN-ZHJL-002

会议地点	总包项目部办公室	会议时间	2017 年 1 月 14 日
会议主持人	徐 卫 国		
会议议题	针对开工及安全、质量、进度交底的专题会议		
会议内容:			
一、 建设单位: 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司:			
1. 现场安全一定要重视, 施工作业人员必须佩戴好安全帽。			
2. 工程质量要求严格按图施工, 不得再次出现箍筋数量不够, 使用材料与图纸不符, 如有发现下次我方将进行处罚。			
3. 2016 年 12 月 28 日到目前为止开工已经半月, 开工资料文件必须及时上报 监理检验。			
4. 关于施工现场出现的问题、困难 在开会的时候我们三方多沟通都交流一起 解决问题和困难。			
5. 按照合同要求关于进度问题我方给出一个各工序开工时间与结束时间的总 进度计划时间安排:			
(1)2016 年 12 月 28 日——2017 年 3 月 31 日 外线坑基			
(2)2017 年 3 月 15 日——2017 年 4 月 15 日 组塔架塔			
(3)2017 年 3 月 25 日——2017 年 4 月 22 日 架线			
(4)2017 年 4 月 23 日——2017 年 4 月 27 日 电气设备调试、监测			
(5)2017 年 4 月 28 日完成并网。			
二、 施工单位: 安庆横江集团有限责任公司:			
1. 塔基施工安排 2 个施工队, 一个队分为 2 组, 目前一个队两组人正在施工, 年后另一支队进场, 四组人同时施工。			
2. 针对于施工现场安全, 我方将严格督促, 做到文明安全施工。			
3. 如果碰到恶劣天气可能会对工期造成影响。			

4. 目前最主要的问题是部分塔基土地协调困难，需要进一步协调，如果协调不了可能要业主配合找政府部门进行协调沟通。

二、常州正衡电力工程监理有限公司：

1. 要求施工单位对于现场施工人员的安全防护措施、安全和技术交底必须落实到位；

2. 根据施工现场情况来看现场施工人员安全意识薄弱，安全帽经常没有正确佩戴或没佩戴，针对于这种情况我方已多次警告，会后如有不戴安全帽罚 100 元，不系帽带罚 50 元，拍照取证。

3. 就现场情况来看就基坑上方搭建的施工作业平台均为木板，作业面积较小也不稳定，施工平台要求搭建牢固一点，稳定一点，面积大一点。

4. 基坑上方避免有重物掉下砸伤施工人员，施工设备现场需拉起警戒线，禁止非施工人员靠近设备及施工现场。

5. 开工资料完成内部审核后及时报于我方审核，具体有：人员资质，公司资质，施工组织设计，各种测量及安全等工器具检验校订，进度计划，线路复测记录，特种作业人员等开工必备资料；

6. 施工过程质量针对塔基基础详细说明我方要求：

(1). 基坑开挖深度，宽度必须符合图纸要求，且基坑底浮土清理干净，若遇下雨天气，基坑底部积水和淤泥必须清理干净方可浇筑垫层；

(2). 模板必须安装牢固，平整垂直都符合要求，尺寸符合要求；

(3). 钢筋规格，等级，长度，数量必须符合图纸要求，请尽快将钢筋合格证及检测单位出具的复试报告资料报验；目前发现钢筋数量不正确已改正，箍筋弯钩加工不到位问题，后续加工需要改正到位；

(4). 48 号终端塔预埋螺栓加工不符合图纸要求，我发已下发整改通知单一份，望贵单位尽快整改，后续地脚螺栓必须按图加工，否则我方不予隐蔽验收；

(5). 现场使用水泥合格证，复试报告，砂子，石子复试报告尽快报验；混凝土配合比尽快取出 3 天临时配合比，并做开盘鉴定，现场悬挂配合比标识牌；现场拌制混凝土必须我方监督下见证取样，并标明编号及日期，及时送检；现场拌制混凝土必须严格按照配合比拌制并搅拌均匀，浇筑后及时振捣密实，保证混凝土浇筑质量，如有日后现场检测回弹不达标所造成后果由施工单位自己承

担；

(6). 回填土必须达到图纸要求密实度

7. 每道工序报验并验收合格后方可进行下道工序，若有未申请验收就进入下道工序部分，我方将给予最低 2000 元的罚款，且不予验收，一切后果自负。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	发文时间	2017年1月14日

担：

(6). 回填土必须达到图纸要求密实度

7. 每道工序报验并验收合格后方可进行下道工序，若有未申请验收就进入下道工序部分，我方将给予最低 2000 元的罚款，且不予验收，一切后果自负。

主送单位 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司

抄送单位 安庆横江集团有限责任公司

发文单位 常州正衡电力工程
监理有限公司

发文时间 2017年1月14日



