

第七工地例会会议纪要

编号：TWHN-ZHJL-007

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

签发：赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 2 月 19 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题：针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况：上次会议问题基本落实			
本次会议内容：			
一、施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司：			
1、目前打桩累计完成 2915 根，其中引孔数量 466 个，总完成率为 31.7%。 支架组装完成 570 个，安装 130 个，总完成率为 1.5%。			
2、下周施工计划：			
(1). 1 区、3 区、5 区、14 区、桩基完成施工（除预留航道部分外）， 桩基施工共计完成 1055 根。			
(2). 引孔完成 410 个（具体按现场实际所需引孔量）			
(3). 开关站综合楼基础完成。			
(4). SVG 基础、一二次设备舱、事故油池及电缆沟完成垫层部分。			
(5). 支架地面组装完成 600 个。			
(6). 支架安装完成 700 个。			
(7). 檩条连接件组装 900 根，安装 160 根。			
3、甲供支架存在较多问题如：			
(1). 现场支架螺栓出现镀锌留在丝口上或者丝口损坏的情况现场无法 使用，垫片与弹片多数出现两个粘在一起，或者弹片开口部位未分开，影响安 装。			
(2). 檩条安装用内六角螺栓，设计为 M8，现场实际用 8mm 内六角与到 场内六角螺栓不匹配，大多数到场内六角螺栓规格不统一。			
(3). 到场拉杆丝口两头均为正丝，实际应为一正丝一反丝，望厂家核实。			
(4). 到场 6 米檩条部分有弯曲，不直，影响设备安装，刚性不够。			

(5). 到场檩条镀锌层质量不合格, 镀锌层厚度不够不均匀。

4、需要业主协调事宜:

(1). 协调施工图纸和设备资料到场, 以便手续跑办。

(2). 甲供设备到场应综合考虑现场堆场。(经测算现场能满足 2MW 组件、4MW 支架堆放)

(3). 10KV 接入线路设计和施工不包含在补充协议中, 包装手续已提交, 设计施工委托协议及付款由业主办理, 可提高效率。

5、安全健康环境管理情况正常。

二、施工单位: 安庆横江集团有限责任公司:

1、目前民事协调较为困难, 需要业主帮忙协调。

2、高河镇有几个塔基的基础村部未接到政府通知, 现已开工。

3、下周计划准备浇筑 6-8 个塔基基础。

三、常州正衡电力工程监理有限公司:

1、现场整个施工毫无朝气, 目前打桩量仅完成总量的 31.7%, 支架目前安装未有完整的一组, 要求安装支架人员限期进场, 打桩速度需要提高。开关站至今还未动工已严重影响并网日期, 现要求开关站尽快动工。

2、总包周报反应现场没有任何安全问题, 但我监理方发现现场发现有很多的问题和安全隐患如:

(1). 现场无安全标识

(2). 发现打桩施工人员无一人穿戴救生衣

(3). 支架安装作业平台距水面高度 5M, 且在水面上作业不稳定, 没有拉设安全网, 作业人员没系安全带, 也无救生圈。

(4). 现场没有一条专用救生船(可用来应急突发事件和业主、监理、特变管理人员巡视使用)

(5). 现场配电箱没有设置接地装置。

我监理方要求进入施工现场的人员全部正确佩戴安全帽、下湖人员配备救生衣、打桩船及支架安装平台配备救生圈、安全网、安全带必须完善。

3、质量方面必须按图纸施工, 3 区已打管桩有存在垂直度偏差过大的质量问题的, 要求总包方限期整改。

4、外线地脚螺栓浇筑完成后必须抹油包扎, 以防生锈, 接地焊接必须敲掉焊渣后在进行防腐层的喷涂处理。

5、现场安装支架高度过高, 属于高空作业要求总包编制支架安装施工和安全专项方案, 报审监理部和业主。

6、就现场情况现要求特变电工、横江集团 3 日内排出一个 2 月 23 日至 3

月 31 号的倒排工期计划（横道图），在本月 23 日前上报业主及监理。

7、关于资料方面特变电工、横江集团需及时将过程资料与施工同步。

8、所有工序必须自检合格后方可上报监理，我方验收合格后方可进行下道工序

四、建设单位：通威渔光一体科技(怀宁)有限公司；

1、要求打桩队每天打桩 250 根，如完不成晚上加班也要达到每日计划打桩数量。

2、开关站现在为什么还没有开工，已经严重影响并网日期。现要求总包方面要限期开工，延误将进行处罚。

3、甲供材料存在的问题会积极沟通处理。

4、甲供材料 2 月底 3 月初进场，总包方要考虑材料堆放场地满足甲方供货占地需求。

5、工期倒排计划打印出来，张贴到各单位项目部办公室，每天对现场情况及进度计划进行对比，若发现进度滞后，第二天必须设法赶上。

6、外线施工要抓紧施工进度，还需要增加施工队伍进场。

7、总包方尽快准备一条供业主、监理 巡视检查船只。

8、业主方全力支持监理工作并有权下罚款单。

9、就现场情况支架安装人员过少，限三日内安装支架人员上够 100 人，如果到期不够人数将罚款 10 万，并考虑支架安装部分从总包合同范围内切除，由我方另行安排其他队伍进场。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/2/19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

