

第三十一次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-031

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

签发:

走之旁

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 8 月 13 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题：针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况：湖面作业人员安全帽、救生衣和安全带落实不很到位，须继续加强，			
本次会议内容：			
一、施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周完成工程量（天气：2 天大雨半天阵雨）			
1、组件安装完成 130 组，累计完成 1690 组，累计完成率 94%（20.8MW）			
2、完成 360 个支架安装累计完成 8680 个，累计完成率 97%，完成 40 组檩条安装，累计完成 1720 组，完成率 96%			
3、直流汇线完成 40 组完成率 97%；			
4、完成 100 组，组件接地 累计完成 1000 组，完成率 56%；			
5、并网发电 19.2MW			
2.下周施工计划			
1、支架安装完成 200 个，檩条安装完成 72 组（全部完成）；			
2、组件安装 102 组（全部完成）；			
3、完成汇线 72 组（全部完成），11#方阵桥架安装，直流电缆敷设，汇流箱带电；			
4、光伏组件接地完成 80 组。			
剩余航道桩施工完成			
3. 安全健康环境管理情况			
进行安全质量周检查			
4. 需协调事项			
二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			

1. 安全方面：进入立秋季节加上近几天连续下雨，高温期基本已过，光伏区作业人员严格按照本项目安全管理规定执行佩戴安全帽、安全带和救生衣，所有船只包括作业平台每艘至少配置一个救生圈；等天气不下雨后业主、监理和总包方进行联合安全检查。
2. 进度方面：甲供材料于8月6日已全部到场，由于近几天连续下雨，原定于8月15日组件全部安装完成、电气安装8月20日全部完成已经不现实，本次例会三方协商决定8月20日组件安装完成、电气安装8月25日全部完成。
3. 质量方面：本周检查发现2区5区个别部位组件安装表面不平整起伏较大，电气安装中，组件与组件之间接地线部分没做、组件与支架个别没做，你们针对这几项问题认真排查整改消缺。
4. 只几天业主资料员检查监理和施工方交工资料及装订方法，我们要密切配合，对提出的问题认真整改。

三、业主单位

1. 工程已到最后收尾阶段安全方面严格控制，成立安全检查小组进行安全检查，重点检查光伏区施工人员安全设备配置、临时用电和消防工作落实情况。
2. 光伏区4区11区8月20日组件全部完成，电气8月25日全部完成和两个安装队完成自检消缺；打桩队在支架安装队完成后进行1区剩余11根管桩施工。
3. 下周开关站接地变到场总包方配合安装，现场废弃支架材料要归类整理，包装废料真理到湖边陆地堆放。
4. 施工队所租赁当地施工用地最后工程结束后和户主解决清楚，不要给业主带来不必要的麻烦。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/8/13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]