

第三十二次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-032

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发:

赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 8 月 20 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 湖面作业人员安全帽、救生衣和安全带落实不很到位, 须继续加强,			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周完成工程量(天气: 1 天大雨半天中雨)			
1、组件安装完成 89 组, 累计完成 1759 组, 累计完成率 98.2%。(21.68MW)			
2、完成 180 个支架安装, 累计完成 8960 个, 累计完成率 100%, 完成 50 组檩条安装, 累计完成 1771 组, 完成率 98.8%。			
3、组件接地完成 133 组, 累计完成 1152 组, 完成率 64.3%。			
4、光伏电缆敷设 96 组, 累计 1712 组, 完成率 95.5%。			
5、11 区桥架及主接地完成 100%, 2×70 电缆敷设完成 100%。			
6、4 区桥架支架全部完成, 汇流箱全部完成。			
7、11 区今日并网 50%。			
并网发电 20.01MW			
2、下周工作计划			
1、檩条安装全部完成, 组件安装全部完成。			
2、光伏汇线敷设全部完成, 4#方阵桥架安装完成, 4#方阵直流电缆敷设完成。			
3、4 区、11 区并网全部完成。			
4、光伏组件接地安装, 桥架盖板安装。			
5、支架与组件安装消缺。			
6、剩余航道桩施工完成			
3. 安全健康环境管理情况			
进行安全质量周检查			
4. 需协调事项			
无			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、通威公司领导对本项目进度非常关注，工期确实拖得太长，当然这也是由多方面原因造成的，但这牵涉到我们工程进度款能否按时批复问题，所以一定要引起我们的重视，施工进度、质量和安全方面要快速推进，25日前工程施工及自检消缺全部完成，且报业主领导来竣工验收。

2、资料方面：外线竣工资料已整理报送监理部，特变总包单位抓紧时间整理，按监理要求报监理部，所有报业主资料一定要按业主给的样板及要求整理上报。

3、光伏区湖岸上建筑垃圾包括湖面垃圾清理迟迟没动，特变设专人负责此事落实，这也影响工程竣工验收，安排人员抓紧处理不能再拖。



主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/8/20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

