

第 3 次工地例会会议纪要

工程名称:通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号 TWHN-ZHJL-003

会议地点	总包项目部办公室	会议时间	2016 年 12 月 22 日
会议主持人	徐 卫 国		
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况进行阐述		
会议内容：			
一 特变电工新疆新能源股份有限公司： 1. 进现场运送管桩的道路 3—4 天后进行封路维修，导致运桩车辆不能进入现场会严重影响施工进度。 2. 目前已安排多家管桩厂供货，因材料堆放场地较小，现场存放不了多少材料。 3. 由于施工面积较大所出现的地质问题较复杂，现有的区域地质较硬管桩打不下去不能达到设计标高，有的区域淤泥层较厚管桩轻轻就打下，存在安全、质量隐患。还请尽快给出解决方案。 4. 如果计划每天打桩 130 根，预计到 3 月初能完成。考虑修路对工期的影响可能要到 3 月底才能完成打桩。 5. 尽快确定桩长，好联系厂家发货。若有几种尺寸的话，由于料场太小堆放要做好安排。 二 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司： 1. 4#区域存在土地纠纷，暂缓打桩。 2. 因进入施工现场的道路施工需要封路，希望总包方想办法解决封路时间段内施工所需管桩的问题。 3. 地勘人员、设计院人员明日到达施工现场，针对极端地形进行勘察，由技术部门确定方案。 4. 地质较硬靠近岸边处可以用 9 m 管桩，但必须保证入土深度必须保证不小于设计要求 3 米。 5. 虽然工期紧，但是施工过程必须保证人员安全，安全防护必须到位。			

三、常州正衡监理有限公司：

1. 施工现场人员吊卸管桩时候下方不要站人以免发生安全事故，现场必须安排专人指挥。进入施工现场必须戴好安全帽，登高必须系好安全带。
2. 对打不下去的桩尽快拿出解决方案。
3. 要求总包单位及时上报周进度计划，以便对照检查任务完成情况。
4. 逆变箱平台基础在未确定采用钢结构平台前，还请尽快协商好以免延误工期。

上次会议问题落实情况：

- 1、进度滞后。打桩速度慢（增加打桩机），管桩供应不足（联系多个厂家供货）
- 2、针对现场复杂地形的打桩方案的确认未落实。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2016 年 12 月 22 日

三、常州正衡监理有限公司： 1. 施工现场人员吊卸管桩时候下方不要站人以免发生安全事故，现场必须安排专人指挥。进入施工现场必须戴好安全帽，登高必须系好安全带。 2. 对打不下去的桩尽快拿出解决方案。 3. 要求总包单位及时上报周进度计划，以便对照检查任务完成情况。 4. 逆变箱平台基础在未确定采用钢结构平台前，还请尽快协商好以免延误工期。			
上次会议问题落实情况： 1、进度滞后。打桩速度慢（增加打桩机），管桩供应不足（联系多个厂家供货） 2、针对现场复杂地形的打桩方案的确认未落实。			
主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2016年12月22日

第三次 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陆治强	通威		
王明	恒坤		
TBB	成都		
徐国	常州工经干校		
王	正衡		
陈			
吴昌林	TBEA		
王永	特变电工		
王	特变电工		
王	特变电工		
王	TBB		