

第二十一一次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-028

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发:

赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 5 月 28 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1. 本周完成工程量			
(1) 钢平台自检验收完成, 桩头防腐完成。			
(2) 箱变试验全部完成。			
(3) 光伏电缆敷设 130 组, 累计 986 组, 累计完成率 55%。			
(4) 接地安装完成 61 组, 累计 470 组, 累计完成率 26.2%。			
(5) 2*70 电缆敷设完成 1#、2#方阵。			
(6) 2#方阵桥架、主接地安装完成。			
(7) 支架安装完成 200 个, 累计完成 6241 个, 累计完成率 69.7%, 檩条安装 100 组, 累计完成 1017 组, 累计完成率 56.8%, 组件安装 127 组, 累计完成 655 组, 累计完成率 36.6%。			
2. 下周施工计划			
1、1#、9#方阵桥架、主接地安装。			
2、2*70 电缆终端制作安装			
3、光伏区至开关站汇集线施工			
4、汇流箱接线			
5、檩条施工完成 90 组, 组件安装 150 组			
3. 安全健康环境管理情况			
组织节前安全检查			
4 需协调事项			
1. 现场剩余支架材料需厂家持续发货。			
2. 现场檩条未修复完的需厂家派人前来处理。			
3. 请业主协调组件厂家按每天 2 车到货。			

二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 天气越来越热湖面作业人员安全意识下降，部分人员安全帽、救生衣不佩戴，特别是有些管理人员也不佩戴，本次会后总包采取措施提高人员安全意识，采取必要的考核制度。
2. 建议总包方下周调整各专业队伍作息时间避开高温时间段，提高工作效率，购置一些降温设施、药确保作业人员中暑事情不会发生，为防突发事件发生增加管理人员巡查次数。
3. 现在主要是支架安装队人员满足不了现场施工需要，总包方采取必要措施增加人员，确保业主并网节点按时完成。
4. 下周必须完成节点：(1) 3区 14区 15区 16区组件安装完成，电气安装完成其中两个区。(2) 1#箱逆变器至开关站电缆敷设完成、4个区域具备并网条件。
5. 1#箱逆变器至湖边陆地上桥架支架螺栓直径小与支架孔不匹配，影响安装质量必须更换。报监理验收。
6. 组件安装队和电气安装队施工时作业人员按组件安装要求佩戴绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护设备以防触电。

三、业主单位

1. 雨季已来临注意现场材料防护以免被水浸泡损坏，特别是组件堆放场地作为重点关注，去年发洪水普济寺外墙有明显水迹。
2. 前期并网所提各施工节点作为重要关注部位，本周必须完成。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/5/28

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第二十一次監理

会议签到表

[illegible]