

第二十七次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-027

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发:

赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 7 月 9 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 湖面作业人员安全帽、救生衣和安全带落实不很到位, 须继续加强			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1. 本周完成工程量 (天气: 阴转晴)			
1、支架安装 320 个, 累计 8120 个累计完成率 91%; 檩条安装 83 组, 累计安装 1624 组, 累计完成率 90.6% ; 组件安装 146 组, 累计完成 1530 组, 累计完成率 85%;			
2、电缆汇线敷设 100 组累计 1600 组, 累计完成率 89%;			
3、组件接地完成 100 组, 累计完成 950 组, 累计完成率 53%;			
4、完成 1、2、3、5、13、14、15、16#方阵并网。			
5. 13#汇流箱、逆变器接线, 5#、13#、15#MC 插头压接, 6#、12#桥架、主接地安装, 2×70 电缆敷设,			
2. 下周施工计划			
1、7#、10#桥架安装 , 6#、12#汇流箱、逆变器接线, MC 插头压接, 光伏电缆敷设			
2、支架安装 600 个;			
3、檩条安装 100 组;			
4、组件安装 180 组。			
3. 安全健康环境管理情况			
进行安全质量周检查			
4. 需协调事项			
剩余组件材料请业主协调尽快到场			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 湖面作业人员禁止不佩戴安全帽、安全带、救生衣、穿拖鞋短裤和赤膊进入施工现场，否则如果发现必须进行严厉处罚，现场组件安装后产生的废料虽然已安排人进行整理，经现场巡视清理的还远远达不到安全文明施工要求，应加大清理力度。
2. 成品保护方面注意每天组件进湖数量清点，收工时剩余组件全部运回防治起风下雨造成组件损坏，陆地上支架及附件、组件配件分类整理，集中堆放，设专人保管以防流失。
3. 上周例会要求总包编制倒排全额并网进度计划没上报，本周再次要求排列详细的施工进度计划，这样我们都可以明显看到每天的工作量与进度计划工作量的偏差，找出原因采取措施顺利完成剩余工程。
4. 剩余 3MWP 组件和支架材料业主已和厂家联系计划本月 19 日组件到场，支架材料有业主、总包每天催促厂家供货，确保施工需要。

三、业主单位

1. 上周要求提交进度计划，目前还未提交，再不提交，将给予相关考核。
2. 尽快提交管桩基础加固报价。以便确定价格并施工。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/7/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

