

第二十九次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-029

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

签发:



会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 7 月 30 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 湖面作业人员安全帽、救生衣和安全带落实不很到位, 须继续加强,			
本次会议内容: 一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司 1.本周完成工程量(天气: 晴) 1、 桥架、主接地安装完成 14 个方阵, 2×70 电缆敷设完成 14 个方阵。 2、 高压电缆敷设, 电缆头制作安装, 电缆试验全部完成。 3、 光纤敷设全部完成。 4、 汇流箱接线、逆变器接线完成 13 个方阵。 5、 MC 插头压接完成 12 个方阵 2. 下周施工计划 1、 8 号方阵汇流箱、逆变器接线。 2、 11 号方阵桥架、主接地安装, 2×70 电缆敷设。 3、 7 号、8 号方阵 MC 插头压接。 4、 支架安装 560 个; 5、 檩条安装 142 组; 6、 组件安装 140 组。 7、 视频监控系统摄像头安装、光纤盒安装及熔纤。 3. 安全健康环境管理情况 进行安全质量周检查 4. 需协调事项 剩余组件材料请业主协调尽快到场			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本月7月1日至3日下雨停工、支架安装队从19日至30日由于组件材料没能及时到场和工人工资问题没达到解决等多方面原因停工，延误工期12天，甲供组件于25日到场、支架26日全部到场和资金问题已解决，近几天业主监理多次通知总包方和支架安装队负责人抓紧组织人员进场，到今天至今无施工人员到位，现要求今天晚上7点前向业主监理汇报明天进场人数，明天8点监理、总包到现场清点人数（不少于30人），如果发现人员还是迟迟没来，要对支架安装队采取措施。

2. 剩余工程进度计划经过业主、监理、总包三方共同协商决定：组件安装于8月10日全部安装完成，电气安装队8月20日全部安装完成且具备并网条件；7月31日6#、7#、8#、9#、10#、12#六个区域具备并网条件；各专业队要严格按这个时间节点合理安排时间和人员确保按时完成，否则后果自负。

3. 安全文明施工方面除注意防止中暑合理调节作业时间外，近期作业人员部分不带安全帽。安全带，甚至还有赤膊施工现象，此类问题坚决杜绝，严格按照要求佩戴安全用品，湖边建筑垃圾已堆积好长时间，抓紧安排人员清理。

三、业主单位

1. 8月14日安徽能源局领导来现场检查，此次检查影响到怀宁项目获取指标问题，要求8月14日前所有支架、组件必须全部安装完成。

2. 支架、组件安装已停工12天，明天若不复工将给予严重考核。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/7/30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

