

第二十二次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-022

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 6 月 4 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容: 一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司 1. 本周完成工程量 1、支架安装 220 个, 累计 6461 个累计完成率 72.1%; 檩条安装 72 组, 累计安装 1089 组, 累计完成率 60.8% ; 组件安装 126 组, 累计完成 781 组, 累计完成率 43.6% 2、电缆敷设 84 组累计 1070 组, 累计完成率 59.7% 3、组件接地完成 86 组, 累计完成 556 组, 累计完成率 31% 4、汇流箱安装 44 台, 累计完成 145 台累计完成率 64.7% 5、3#、9#方阵桥架安装完成, 累计完成 4 个方阵, 9#主接地完成, 累计完成 3 个方阵。 6. 开关站进线电缆敷设完成 2. 下周施工计划 1、14#方阵桥架、主接地完成, 3#、14#方阵 2*70 电缆敷设。 2、汇流箱、逆变器接线。 3、光伏区至开关站汇集线电缆头制作。 4、支架安装 200 个 5、檩条安装 80 组 6. 组件安装 140 组 3. 质量管理及验收情况 钢平台、桩头防腐进行分项工程验收 4. 安全健康环境管理情况 进行安全质量周检查 4 需协调事项 1. 斜梁和抱箍需厂家尽快发货。 2. 请相关领导协调组件到货, 避免后期组件断货, 导致并网延期。 3. 请业主协调螺栓补供事宜。			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本周检查湖面作业人员安全意识淡薄，大部分人员不配置安全帽、救生衣和安全带，下周总包方采取提高作业人员安全意识的有力措施，监理针对实际情况进行周考核。
2. 六月三日监理、总包和支架组件安装队负责人共同进行湖面施工检查发现，组件安装个别人员在组件安装过程中，组件转运不是轻拿轻放、组件搁置方式不正确等，成品保护做的很不到位。
3. 上周进行钢平台、栏杆验收后，监理出具的监理工作联系单所提问题至今没进行整改处理，部分监理通知单施工方没进行整改回复，特别是 018 号通知单现场电气安装队说螺栓按设计要求施工，会后你们拿出证明和监理对照看是否符合要求。
4. 本月九日业主通知并网，现要求 1 区、2 区、3 区八日前不管是组件安装还是电气安装必须具备并网条件，报业主、监理验收。
5. 今天华阳检测单位安排人员已到场，要对本项目所用组件进行检测，检测时间三天，晚上可能也要工作，支架组件安装队刘总安排不少于两人参与服务，工作期间听从检测单位安排。。
6. 六月九日并网验收监理、施工单位准备好资料以备安庆电力公司验收查阅。

三、业主单位

1. 六月九日本项目进行连调验收并网，各单位做好准备工作。
2. 开关站安排人员打扫卫生，以备验收。
3. 35KV 电缆接头制作做好防潮工作，放置接头引起放炮。
4. 运维单位符工负责做好会议室办公用品的摆放。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/6/4

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

