

# 第二十五次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-025

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 赵文渠

|                                                                                                                  |       |      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|
| 会议地点                                                                                                             | 监理项目部 | 会议时间 | 2017 年 6 月 25 日 16 时 |
| 会议主持人                                                                                                            | 赵文渠   |      |                      |
| 会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述                                                                                     |       |      |                      |
| 上次会议问题落实情况: 上次会议问题除监理工程师通知单没回复外已基本落实。                                                                            |       |      |                      |
| 本次会议内容:                                                                                                          |       |      |                      |
| 一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                                          |       |      |                      |
| 1. 本周完成工程量 (天气: 阵雨 1 天)                                                                                          |       |      |                      |
| 1、支架安装 225 个, 累计 7325 个累计完成率 81.7%; 檩条安装 100 组, 累计安装 1400 组, 累计完成率 78.1% ; 组件安装 137 组, 累计完成 1067 组, 累计完成率 59.5%; |       |      |                      |
| 2、电缆汇线敷设 56 组累计 1354 组, 累计完成率 75.5%;                                                                             |       |      |                      |
| 3、组件接地完成 50 组, 累计完成 750 组, 累计完成率 41.8%;                                                                          |       |      |                      |
| 4、16#方阵桥架、主接地完成, 16#方阵 2*70 电缆敷设, 电缆接线完成。                                                                        |       |      |                      |
| 开关站、光伏区视频监控立杆安装完成                                                                                                |       |      |                      |
| 5、开关站、光伏区视频监控立杆安装完成。                                                                                             |       |      |                      |
| 2. 下周施工计划                                                                                                        |       |      |                      |
| 1、13#、15#方阵桥架、主接地完成, 13#、15#方阵 2*70 电缆敷设;                                                                        |       |      |                      |
| 2、汇流箱、逆变器接线、直流汇线敷设、组件接地;                                                                                         |       |      |                      |
| 3、支架安装 600 个;                                                                                                    |       |      |                      |
| 4、檩条安装 100 组;                                                                                                    |       |      |                      |
| 组件安装 200 组                                                                                                       |       |      |                      |
| 3. 质量管理及验收情况                                                                                                     |       |      |                      |
| 光伏区预制桩基桩头防腐已完成                                                                                                   |       |      |                      |
| 4. 安全健康环境管理情况                                                                                                    |       |      |                      |
| 进行一次安全质量周检查                                                                                                      |       |      |                      |
| 5. 需协调事项                                                                                                         |       |      |                      |



1. 请业主协调组件按每天辆车发货
2. 现场 10\*40 内六方螺栓缺少 25000 套，请业主解决

## 二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 近几天光伏区湖边发现有外来人员外运业主需要回收的组件包装箱及托盘，并且年龄较大，一是会造成业主经济损失和现场支架、组件等材料被盗，二是最为严重的无形中带来很大安全隐患，大家都很清除湖边是个比较大的安全危险源，所以总包方及下属专业队伍要引起高度重视，增加现场安保人员昼夜巡逻以防被盗和确保安全事故不会发生。
2. 本周监理、总包方联合进行了质量安全检查，质量上存在个别组串组件安装表面不平整，上下口线条不顺直，组件之间接地线个别不牢固，支架与桩头接地扁铁焊接不饱满没做好防腐处理，现场技术负责人要逐一排查认真整改；安全上虽然已采取各方面措施，监理巡视中仍然极个别人员我行我素不配置安全设备，且态度野蛮，现正式通知施工方对于这类人员必须辞退。
3. 总包方牵头各专业队伍配合下周对已经完成区域自检验收，符合要求后报业主、监理联合验收，验收一个区域并网一个区域。
4. 对于现场支架 10\*40 内六方螺栓缺少 25000 套，总包方和厂家对照一下，下周业主回来后协商解决，前提是不能影响工程进度。

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 特变电工新疆新能源股份有限公司  |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2017/6/25 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



