

第二十八次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-028

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

签发: 

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 7 月 23 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题：针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况：湖面作业人员安全帽、救生衣和安全带落实不很到位，须继续加强,其他基本落实			
本次会议内容：			
一、施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司			
1.本周完成工程量（天气：晴）			
1、 支架安装 280 个，累计 8400 个累计完成率 93.75%；檩条安装 26 组，累计安装 1650 组，累计完成率 92.1% ；组件安装 21 组，累计完成 1551 组，累计完成率 86.55%；			
2、 7 区、10 区、8 区桥架安装完成、主接地安装完成 13 个方阵，2×70 电缆敷设完成 13 个方阵（4 区、8 区、11 区除外）。			
3、 6#、9#、12#逆变器、汇流箱接线全部完成 。			
4、 6#、12#方阵 MC 插头压接全部完成			
2.下周施工计划			
1、 8 号方阵桥架、主接地安装，2×70 电缆敷设。			
2、 剩余八个方阵高压电缆敷设，电缆终端制作安装，电缆试验全部完成。			
3、 汇流箱、逆变器接线，MC 插头压接			
4、 支架安装 560 个；			
5、 檩条安装 142 组；			
6、 组件安装 140 组。			
3.安全健康环境管理情况			
进行安全质量周检查			
4.需协调事项			
剩余组件材料请业主协调尽快到场			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本周至下周天气平均气温 28-38 摄氏度，建议工作时间避开高温时间，最好调整在上午 4:30-9:30 时，下午 4:00-7:30，并且配置防中暑用品，湖上作业人员安全方面要重点关注，提高安全意识。
2. 甲供支架、组件材料周二全部到位，施工人数要加强，特别是支架安装队周二增加人数必须不少于 45 人，周二早起 7 点监理、总包到湖面清点人数；明天上午 12 点前总包编制剩余工程进度计划（按天排列）和剩余区域并网计划报监理部审核。
3. 已经完成的区域抓紧时间自检消缺报总包验收，总包负责资料整理报监理审核验收，做好工程施工和资料同步进行、整体控制。
4. 湖边建筑垃圾这几天没人处理，总包安排人员抓紧解决，不要到工程结束后做专门处理，那样一是现场安全文明施工做的不到位，二是浪费人力物力、费时费工得不偿失。

三、业主单位

1. 进入高温期阶段防治工作人员中暑，合理安排作业时间。
2. 尽快提交管桩基础加固报价。以便确定价格并施工。
3. 按剩余工程进度计划落实每天工作量，这个项目工期拖得太久抓紧施工进度。
4. 湖四周由于条件限制，已做不成安全网防护，可以在四周多做几个安全标示，提示人们靠近湖边安全注意意识。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/7/23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

