

第二十六次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-026

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 

会议地点	监理项目部	会议时间	2017年7月9日 16时			
会议主持人	赵文渠					
会议主题:	针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述					
由于连降大雨经业主、监理协商决定上周与本周监理会议合并召开						
本次会议内容:						
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司						
1.本周完成工程量 (天气: 暴雨 5 天)						
1、支架安装 475 个, 累计 7800 个累计完成率 85%; 横条安装 140 组, 累计安装 1540 组, 累计完成率 86% ; 组件安装 300 组, 累计完成 1367 组, 累计完成率 76.3%; 2、电缆汇线敷设 146 组累计 1500 组, 累计完成率 83.7%; 3、组件接地完成 100 组, 累计完成 850 组, 累计完成率 47.4%; 4、完成 8 个方阵所有电缆敷设, 完成 12 个高压电缆头制作。						
2.下周施工计划						
1、6#、12#方阵桥架安装、主接地完成, 2*70 电缆敷设; 2、汇流箱、逆变器接线、直流汇线敷设、组件接地; 3、支架安装 600 个; 4、横条安装 100 组; 5、组件安装 180 组。						
3. 安全健康环境管理情况						
进行安全质量周检查						
4. 需协调事项						
剩余组件材料请业主协调尽快到场						



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 现场组件包装箱、托盘和包装塑料布及包装带湖中、湖边及陆地到处都是杂乱无章没按业主、监理要求分类有序堆放，多次口头警告和监理通知单通知没有产生任何效果，本次会议作为重点问题解决，具体考核力度、怎样考核由业主决定。
2. 甲供材料保管根据业主和施工单位签订合同应由施工单位保管，现场发现支架材料没有分类有序整齐堆放，特别是支架、组件配件到处都是散乱搁置，没有专人清点收集管理，很有可能会产生材料流失，所以总包方在材料管理及文明施工措施方面必须加强力度管理，根据本次监理会议决定本周三（12日）下午四点三方到现场检查材料整理、废品清理情况进行考核。
3. 近期陆地、湖面作业人员安全意识严重下降，部分人员安全帽、安全带及救生衣一样都不佩戴，个别人员穿着拖鞋赤裸上身高空作业，存在较大安全隐患，业主、监理现场警告反而遭到极个别施工人员的无理取闹、强词夺理，更为突出的是个别现场负责人经常不戴安全帽，给工人在安全方面产生极坏负面影响。
4. 进度方面：按通威公司要求本月底全额并网，本项目经业主、监理和总包方根据现场实际情况协商决定：本月10日3#5#13#14#15#16#六个区域并网，7月20日组件全部安装完成，8月10日电气全部完成且全额并网。

三、业主单位

1. 加强现场安全文明施工，不要再出现只穿一个裤衩的施工人员，若再次发现，将给予每次1万的罚款。
2. 现场材料堆放混乱，螺丝、边压块、抱箍等材料扔的满地都是，尤其螺丝、边压块上次检查时候发现在石头缝里，今天去看还在。要求7.12号前整理完毕。否则给予相应考核。
3. 现场材料管理混乱，7.1号暴雨稍微暂停后，我去现场后，发现一个老太太一手拿抱箍，一手拿纸板，要求加强现场材料管理，提高安保措施。
4. 前3天讲把扔在水里的纸板和托盘捞出来，刚才去现场，不仅没捞，反而更多了，7.12日还没有打捞完成，现场给予考核。
5. 提交剩余施工内容的施工进度计划，加快施工速度，尽早完成全额并网，同时展开相关消缺。

6. 根据公司资料模板和归档要求，完成组卷后，告诉我，将通知公司资料员过来指导。



主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/7/9

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

二十六次监理例会会议签到表