


# 第二十四次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-024

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 

|                                                                                                                 |       |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|
| 会议地点                                                                                                            | 监理项目部 | 会议时间 | 2017 年 6 月 18 日 16 时 |
| 会议主持人                                                                                                           | 赵文渠   |      |                      |
| 会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述                                                                                    |       |      |                      |
| 上次会议问题落实情况: 上次会议问题除监理工程师通知单没回复外已基本落实。                                                                           |       |      |                      |
| 本次会议内容:                                                                                                         |       |      |                      |
| 一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                                         |       |      |                      |
| 1. 本周完成工程量                                                                                                      |       |      |                      |
| 本周天气: 阵雨 2 天                                                                                                    |       |      |                      |
| 1、6 月 13 日完成并网发电;                                                                                               |       |      |                      |
| 2、支架安装 320 个, 累计 7100 个 累计完成率 79.2%; 檩条安装 140 组, 累计安装 1300 组, 累计完成率 72.5% ; 组件安装 91 组, 累计完成 930 组, 累计完成率 51.9%; |       |      |                      |
| 3、电缆敷设 228 组 累计 1298 组, 累计完成率 72.4%;                                                                            |       |      |                      |
| 4、组件接地完成 144 组, 累计完成 700 组, 累计完成率 39%;                                                                          |       |      |                      |
| 5、14#方阵桥架、主接地完成, 3#、14#方阵 2*70 电缆敷设。                                                                            |       |      |                      |
| 6. 光伏区至开关站汇集线电缆头制作。                                                                                             |       |      |                      |
| 2. 下周施工计划                                                                                                       |       |      |                      |
| 1、16#方阵桥架、主接地完成, 16#方阵 2*70 电缆敷设, 高压电缆敷设;                                                                       |       |      |                      |
| 2、汇流箱、逆变器接线、直流汇线敷设、组件接地;                                                                                        |       |      |                      |
| 3、开关站、光伏区视频监控安装;                                                                                                |       |      |                      |
| 4、支架安装 600 个;                                                                                                   |       |      |                      |
| 5、檩条安装 150 组;                                                                                                   |       |      |                      |
| 6 组件安装 230 组。                                                                                                   |       |      |                      |
| 3. 质量管理及验收情况                                                                                                    |       |      |                      |
| 光伏区预制桩基已完成验收                                                                                                    |       |      |                      |
| 4. 安全健康环境管理情况                                                                                                   |       |      |                      |
| 进行安全质量周检查                                                                                                       |       |      |                      |
| 5. 需协调事项                                                                                                        |       |      |                      |
| 请业主协调组件按每天辆车发货                                                                                                  |       |      |                      |



## 二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本周于6月13日成功并网，业主、监理和总包单位各方领导及同事发来贺电，鉴于在整个通威公司几个项目争抢630并网过程中，我们通威怀宁方家湖20MWP渔光一体光伏发电项目通过大家共同努力成为第一个成功并网发电项目，业主为了感谢各参建单位特颁发锦旗以表感谢，但是我们只并网两个区，这远远没达到预期目标，望大家采取一切措施在最短时间内全额并网。

2. 安全方面主要还是我们经常开会、现场常谈的作业人员个别不带安全帽、高空作业不系安全带、水上作业不穿救生衣等违章作业行为，总包方和各专业队伍负责人会后对人员加强教育、严格管理，明天上午九点监理、总包和各专业队对现场进行安全质量检查。

3. 质量方面必须要整改更换的是电气安装队桥架安装中支架螺栓部分已生锈，质量太差和原先产品不是一家生产；预制管桩桩头防腐现场发现有伍根桩没做，安排人员尽快处理，1区2区已并网但是桥架盖板及接地防腐、安全标示没做，再有这两个区域已发电非工作人员严禁进出。

4. 施工进度方面：现在组件安装完成50%进度缓慢，业主材料供货已满足施工需要，支架安装队不管你采取什么办法必须增加施工人员，无条件执行否则后果自负。

5. 资料方面：监理部下发的11#12#15#20#监理通知单已下发多日，涉及到那个专业队抓紧整改及时回复；施工过程中的强制性条文必须按规定执行填报。

6. 这几天业主主张总休息期间所有业主供货材料签字有监理负责，然后拍照发送张总。

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 特变电工新疆新能源股份有限公司  |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2017/6/18 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

