

第二十次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-020

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 5 月 21 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题除支架安装没按时完成周进度计划外其余已基本落实。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1. 本周完成工程量 (中雨 1 天)			
(1) 钢平台自检验收完成, 桩头防腐累计完成 1300 个。			
(2) 开关站厨房灶台制作完成, 消防沙箱及消防器材摆设完成, 站内标识牌挂牌完成, 自检消缺。			
(3) 光伏区接地安装完成 167 组, 累计 409 组, 光伏区电缆敷设 46 组, 累计 856 组, 3X185 电缆敷设及终端制作安装 16 个方阵, 1 区桥架、主接地安装完成, 桥架支架安装完成 10 个方阵, 汇流箱安装 31 台, 累计完成 101 台。			
(4) 檩条安装 57 组, 累计完成 917 组, 累计完成率 51.2%, 组件安装 88 组, 累计完成 528 组, 累计完成率 29.5%。			
2. 下周施工计划			
(1) 桩头防腐完成 4000 个。			
(2) 1 区、2 区 2*70 直流电缆敷设及终端头制作安装, 2 区桥架、主接地安装, 光伏区至开关站集电线路电缆敷设, 箱变试验。			
(3) 组件安装 120 组, 檩条安装 70 组, 支架安装 200 个。			
3. 安全健康管理情况			
进行了安全检查			
4 需协调事项			
1. 光伏区至开关站业主尽快解决直埋电缆路径 (面积小满足不了施工需要) 和 1# 箱逆变器至湖边支架设计方案。			
2. 组件包装箱、托盘尽快运走			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 光伏区 12 区有一根桩被船撞歪上周没整改，整改后报监理验收。
2. 钢平台不锈钢栏杆自检合格后报监理验收。
3. 钢平台接地线与接地极个别部位焊接不符合要求，接地线与钢平台焊接处没进行防腐处理。
4. 湖面作业人员有不穿救生衣现象，总包方严格检查，发现一起处理一起，监理发现按规定加倍处罚。
5. 1 区湖面发现组件纸箱及托盘支架安装队安排人员清理，桩头防腐人员把废弃的油漆桶丢入湖中安排人员处理，以后杜绝此类事情出现。
6. 距离 531 并网剩余不到 10 天时间，各专业队伍采取措施加派人员赶进度，争取按时完成，特别是支架安装队抓紧增加人员。
7. 至于开关站至 1#箱逆变器线路路径问题监理和业主沟通解决。
8. 1 区组件安装个别组串表面平整度差，上下线条不顺直，总包方安排人员检查整改。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/5/21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



