

第 2 次工地例会会议纪要

工程名称:通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号 TWHN-ZHJL-002

会议地点	总包项目部办公室	会议时间	2016 年 12 月 15 日
会议主持人	徐 卫 国		
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况进行阐述		
会议内容：			
一 特变电工新疆新能源股份有限公司： 1. 对于现场施工人员的安全防护措施全部落实到位，对现场道路行车进行疏导，并且强调运输的人员、车辆注意安全。 2. 管桩供应不能满足现场施工需要，17 日到两个供应厂家考察，尽快解决管桩供应问题。 3. 下周支架安装单位人员到场来熟悉场地、人员住宿安排。 4. 住宿方面以租用 2 块场地放置住人集装箱。 5. 进度方面每天每条打桩船打桩数量最多没有超过 40 根管桩，如果没有达到每天每条打桩船打 50 根管桩，立马安排第 5 条打桩船进场。 6. 计划明天下午试验单位到场做管桩试验。 7. 第四台打桩船明天下水，预计后天才能正常打桩。 二 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司： 1. 关于施工现场安全及生活用火、临时用电安全方面进行着重强调； 2. 工程进度计划严重滞后，编制切实可行的周进度计划。 3. 甲供材料需求计划提前半月上报，材料到场做好接收保管工作。 4. 根据目前进度及每天打桩的数量，四条打桩船不能按计划完成，要求尽快上够 6 条打桩船。 5. 支架组件最快还需 10 天进场（最早 25 号到），尽快落实料场。 三、常州正衡监理有限公司：			

[在此处键入]

1. 施工现场人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，现场发现安全措施没有做到位的，都予以处罚。
2. 抓紧开工资料报审以及过程资料的报审。
3. 在总进度计划基础上编制周进度计划以及落实方案。
4. 集装箱周围环境严格管控，及时清理周围垃圾保持良好环境。
5. 临时用电必须严格按规范要求操作，生活区用电器必须做到人走电断。

上次会议问题落实情况：

- 1、部分准备工作未按计划落实，材料设备未及时到场，进度严重滞后；

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2016 年 12 月 15 日

[在此处键入]

安全措施没有做到位的，都予以处罚。

2. 抓紧开工资料报审以及过程资料的报审。
3. 在总进度计划基础上编制周进度计划以及落实方案。
4. 集装箱周围环境严格管控，及时清理周围垃圾保持良好环境。
5. 临时用电必须严格按规范要求操作，生活区用电器必须做到人走电断。

上次会议问题落实情况：

- 1、部分准备工作未按计划落实，材料设备未及时到场，进度严重滞后：

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2016 年 12 月 15 日

第二次 会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
张治强	通成怀宁	项目经理	
吕昌林	特变电工	项目经理	
姜伟己	特变电工		
胡振文	特变电工		
何江	特变电工		
刘永富	特变电工		
石磊	正衡监理	现场监理	
徐己国	正衡监理	~ ~ ~	
冯志远	安徽恒坤		