


第十七次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-017

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 4 月 30 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题除支架安装没按时完成周进度计划外其余已基本落实。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周工作完成情况 (本周天气: 中雨 1 天、小雨 1 天)			
(1) 桩基施工剩余 16 根, 累计完成 9141 根, 总完成率 99%, 箱逆变器检修平台焊接完成, 平台栏杆焊接完成 4 个。			
(2) 开关站围墙、大门施工完成、站区场平完成、一二次试验完成, 自检消缺。			
(3) 支架安装完成 670 个, 累计完成 5353 个, 完成率 59.7%。			
(4) 檩条安装完成 50 组, 累计完成 733 组, 完成率 41%。			
(5) 组件安装完成 80 组, 累计完成 290 组, 完成率 16.2%			
(6) 汇线完成 107 组, 累计完成 729 组, 箱逆变器承台接地完成 4 个, 累计完成 16 个, 汇流箱安装完成 35 台, 累计完成 70 台。			
2、下周施工计划:			
(1) 箱逆变器平台栏杆焊接完成 4 个, 截桩完成 12 区、13 区、2 区方阵。			
(2) 开关站场平铺碎石、变压器油池铺卵石, 设备试验及调试, 自检消缺。			
(3) 支架安装 900 个, 檩条安装 80 组, 组件安装完成 120 组。			
(4) 汇线敷设完成 140 组, 汇流箱安装 50 台, 箱逆变器承台接地安装完成。			
3、质量管理及验收情况: 无。			
4、安全健康环境管理情况: 进行了安全质量大检查。			
5、项目现场存在的问题:			
(1) 需业主协调解决汇集线征地事宜。			
(2) 6 米檩条不合格请业主联系厂家尽快解决处理, 现场已无合格 6 米檩条, 协调后续			
二、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司			



1. 安全文明施工

(1) 这几天在开关站、光伏区多次发现外来人员（特别是年龄大的）到我们项目拿组件包装箱和托盘现象，总包方一定要注意，采取有效措施加以防范以免发生安全事故。

(2) 光伏区安全措施落实不到位，现场安全标示太少，比如急需设置一个“禁止外来人员进入”或“非施工人员禁止进入施工现场”等。

(3) 上次例会已提到湖面电气安装队、支架安装队脚手架作业平台四周必须设置防护栏杆，剪刀撑必须两面设置杜绝单面设置，本周检查个别整改任然不到位。

(4) 本周现场安全检查个别运送船只没按要求设置救生圈。

(5) 组件正负极接头个别组串已连接，作业人员作业时一定要按要求佩戴安全防护设备，以防触电。

2. 施工进度控制

(1) 本周四个专业队有三个队基本按要求完成，但是支架安装队上周计划支架完成 1260 个，檩条安装完成 140 组，组件安装完成 80 组，其结果是支架完成 670 个，檩条安装完成 50 组，组件安装完成，檩条没完成由于材料存在质量问题有情可原，可支架与计划相差太大，总包方会后采取措施加快赶上。

(2) 4 月 26 日通威集团罗总在新疆特变办公室由业主、监理、总包方召开的关于 530 并网计划，总包方倒排进度计划报业主、监理审核，这次计划 1 区 2 区 3 区 14 区 15 区 16 区这六个区 5 月 30 日必须并网，否则严重考核。

3、施工质量控制

(1) 组件安装组每次收工时组件必须运回组件堆放场保管，以免下雨起风导致组件落入湖中损坏，组件在脚手架传送时一定要做到轻拿轻放避免碰坏组件，我们检查时已发现一组安装队组件传送很不规范，总包方要认真监督杜绝此类事情再次发生。

(2) 电气安装组安装的钢平台接地扁钢个别处没顺直沿着管桩设置，影响验收观感质量、扁钢与接地极焊接面积不符合要求，必须认真检查整改。

四、建设单位： 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司

1、总包方注意清理整合组件包装箱和托盘管理。

2、鉴于支架安装进度本周严重迟后和新疆特变 530 施工进度计划没报等情况，对新疆特变本周罚款 5000 元。

3、对于 6 米不合格檩条厂家近几天来人带设备现场处理，甲供材料到场及时组织人员吊车卸车。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/4/30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



