


第十九次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-019

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 5 月 14 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题:	针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述		
上次会议问题落实情况:	上次会议问题除支架安装没按时完成周进度计划外其余已基本落实。		
本次会议内容:	一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司 1.本周完成工程量(中雨两天,大风一天) (1) 截桩完成, 累计截桩完成 16 个方阵。钢平台护栏制作完成 6 个, 累计完成 16 个。 (2) 开关站完成: 大门面砖粘贴、伸缩门安装, 电缆挂牌及封堵, 变压器油池铺设鹅卵石, 综合楼粉刷, PT. CT 送检。 (3) 光伏区接地安装完成 109 组, 累计 242 组, 光伏区电缆敷设 92 组, 累计 810 组, 3X185 电缆敷设及终端制作安装 11 个方阵。 (4) 檩条安装 67 组, 累计完成 860 组, 累计完成率 48%, 组件安装 60 组, 累计完成 440 组, 累计完成率 24.5%。 2 下周施工计划 (1) 钢平台验收, 桩头防腐。 (2) 开关站厨房灶台制作, 消防沙箱及消防器材设置, 自检消缺。 (3) 光伏组件接地安装 112 组, 3*185 电缆敷设及终端制作安装全部完成, 1#方阵组件插线连接、桥架安装、电缆敷设及接线, 光伏区至开关站集电线路电缆敷设。 (4) 设备试验及调试, 自检消缺。 (5) 组件安装 110 组, 檩条安装 70 组, 支架安装 300 个。 3 安全健康环境管理情况 进行了两次安全检查, 60 岁以上人员全部离场 4 需协调事项 1. 区至开关站业主尽快解决直埋电缆路径和 1#箱逆变器至湖边支架设计方案。 2. 组件包装箱、托盘尽快运走。 二. 安庆横江电力集团公司 1. 对侧改造: 5 月 18 日所有设备材料全部到场, 25 日停电接火, 5 月 30 日具备并网。 2. 资料尽快全部报送监理部。		



3. 开关站至 48#塔基路径用地安庆横江和业主联合解决。
4. 34#铁塔材料今天到场。
5. 目前组塔 1#、4#-7#、10#-12#、23#-33#、35#-48#共计完成 33 塔，剩余 14 塔。
6. 剩余 14 塔计划于 6 月 5 日组塔、架线全部完成。
7. 21#变更设计图纸 5 月 10 日到，我们现在进行基础开挖，预计 5 月 20 日完成。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 光伏区 12 区检查发现有一根桩被船撞歪，5 月 16 日前整改扶正，报监理验收。
2. 钢平台不锈钢栏杆个别部位没满焊，总包方安排自检，报问题焊接处理。
3. 钢平台接地线与接地极个别部位焊接不符合要求，接地线与钢平台焊接处没进行防腐处理。
4. 湖面作业人员有不穿救生衣现象，总包方严格检查，发现问题严厉处罚，把安全作为头等大事来抓。
5. 截除的废桩头一定要拉到湖面，不要因为省事丢到湖里，给后期安装队船只运行制造麻烦。
6. 湖面水位以下降 50CM 左右，个别船只发现搁浅现象，相关人员采取措施确保安装正常施工。
7. 总包方会后组织人员安排 5 月 15 日至 5 月 25 日光伏 1#2#3#14#15#16#六个区域组件、电气 全部结束具备并网条件。
8. 对侧改造没特殊情况按 5 月 30 日确保并网，涉及独秀变和开关站两处。
9. 铁塔竖立和架线按业主要求 5 月 25 日全部完成，为确保工程工期必须增加一个施工队伍，立塔和架线同时进行。
10. 21#塔基砼浇灌增加人员昼夜不停 5 月 18 日必须完成。
11. 最重要的一点铁塔竖立、架线必须确保塔基砼强度达到 100%，把安全放在第一位，吸取网上公布的铁塔侧翻人员伤亡的特大安全事故教训，本条说明和监理安全通知单同等效果。

四、业主单位：

1. 安庆横江、新疆特变 5 月 25 日必须具备并网条件。
2. 48#至开关站和开关站至光伏区征地事情最近两天解决。

3. 安庆横江 5 月 17 日现场要看到增加的施工队伍施工。 4. 相关奖惩考核在我们项目协调群里已下发，各参建单位认真对待 5. 湖边桥架基础和设计单位沟通尽快解决			
主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/5/14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第十九次地调会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
赵之梁	常州正衡电力管理	总代	15093938629
王建军	常州正衡管理	专监	13585330590
王敬	常州正衡管理	专监	15092609328
陈村	安徽横江集团公司	项目经理	13956527256
姚治德	通威	项目经理	18691849971
赵孝光			15255359407
杨利	横江电力		15212975795
张勇	横江电力	项目经理	13956549191
张勇	特变电工		18690288430
刘人山	湘乡电力		18075863349
程时林	青马地电		15500799012
刘时	安徽同升		15255233609
刘唐军	河南万安		15603930000