

第十二次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-012

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

签发:

赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 3 月 26 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周工作完成情况:			
(1) 打桩完成 290 根(其中引孔 176 根), 累计完成 7171 根, 总完成率 78.1%。			
(2) 箱逆变平台骨架焊接全部完成; 钢平台吊装完成 5 个, 共计完成 7 个。			
(3) 支架安装累计完成 2709 个, 总完成率 30.2%。			
(4) 组件安装完成 55 组, 完成率 3.1%。			
(5) 檩条安装累计完成 363 组, 总完成率 20.3%。			
(6) 开关站综合楼外墙保温完成, 电缆沟浇筑完成 80%, 一二次舱安装就位。站区接地完成 70%。			
(7) 10KV 接入线路立杆、架线施工完成。			
(8) 2 区汇线完成 80 组, 完成 1 区、2 区箱变、逆变吊装就位。			
2、下周施工计划:			
(1) 完成综合楼室内地坪、屋面工程、门窗安装、内墙涂料粉刷			
(2) 完成电缆沟施工, 站区接地, 站区给排水。			
(3) 桩基施工计划完成 466 根, 引孔完成 247 根。			
(4) 檩条安装 200 组; 组件安装完成 140 组; 桩头支架安装 1100 个。			
(5) 箱逆变钢平台吊装 6 个。			
(6) 完成 4 区、6 区、10 区、11 区、12 区箱变、逆变吊装; 完成 5 区汇线敷设。			
3、质量管理及验收情况:			
1 区、2 区、4 区钢平台验收合格。			
4、安全健康环境管理情况: 本周情况正常。			
5、项目现场存在的问题: 文明施工做的不尽如人意, 组件托盘、废纸箱未能集中归置处理, 已经要求支架安装队限期整改到位。			
6、需业主协调事项:			



- (1) 要求支架材料：从 3 月 27 日始 3MWp/周到货，至 4 月 20 日完成 100%到货；
- (2) 要求组件：从 3 月 25 日始 0.6MWp/天到货，至 4 月 30 日完成 100%到货。请业主单位把后期支架材料及组件到场计划明确具体时间。

7、其他事项：无。

二、施工单位（外线）：安庆横江集团有限责任公司

外线原定计划不变，线路规划已批准全线可以施工；12、13、34#塔基基槽排水清淤、基础垫层浇灌施工；35-48#铁塔下周计划组装

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、打桩队需要注意的事项：(1) 巡视发现已经吊装就位的钢平台顶面，至今未做防腐处理，不符合规范要求，要求施工方在吊装前应做防腐处理完成。

(2) 已经吊装就位的钢平台，与桩头结合处未全部满焊，甚至有 10mm 左右空隙，严重不符合规范要求，这更为箱变逆变吊装就位带来严重的安全隐患。

(3) 箱变逆变吊装前，钢爬梯作为钢平台的组成部分，应与钢平台一起同时完成，具备验收条件。

(4) 按照上周会议上业主要求，引孔作业的日施工计划和工程量，须提前报监理项目部现场监督，至今未能做到，应重视此事。

2、按照规范的作业程序要求，你方在吊装箱变逆变前，必须自检合格后，以书面形式报监理项目部审核验收，经监理项目部资料审核和现场查验合格后，方可进行箱变逆变吊装。总包方至今从未履行此报验手续，监理项目部对已经施工完成的钢平台质量不予认可。

3、关于钢平台施工过程中的变更（桩头使用抱箍跟原设计不符），必须按照设计变更程序走，否则监理项目部不予签证。

4、在上次会议提到的安全文明施工，安全基本都落实完善，但组件托盘和废纸箱的处理还须总包加强管理和及时处理。

5、由于打桩施工作业滴漏的油污造成湖面轻微污染，干扰了方家湖承包商的渔业养殖，总包会后与打桩队及时商量出整改措施，给方家湖承包商一个满意的答复。

6、总包方还有个别需要回复的《监理通知单》还未回复我方，须尽快回复。

7、为尽快追赶延误工期，根据总包方提供调整后的进度计划，各个施工队须在 3



月 27 日（周一）下午 17 时前提交下周的每日施工计划，并尽量细化，今后每周要进行工程进度考核；如延期上交或不上交，考核 2000 元/次。

四、建设单位： 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司

1、总包单位 TBEA 应加快并网手续的办理，并在每天的项目日报中体现。

2、现在组件的安装、箱变逆变和钢平台的吊装都已经进入正常轨道，TBEA 应及时协调好各个施工队之间的关系，协调好村民的关系，让工程顺利有序进行。

3、设计变更，必须按照流程走。

4、引孔打桩，总包单位已经组织过专题会议讨论过并做了调整，打桩队应按照专题会议的要求做，提前将每天的日计划报监理项目部监督。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/3/26

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
吴昌林	特变电工	项目经理	18690288337
王+张明	山东鲁西重工	安全	18290919739
殷时本	青海驰鹏		15500799012
卢建	河南万安实业		13771911272
沈治德	越成	2项目经理	18691849971
王敬	飞衡监理	专工	15042609328
王建军	飞衡监理	监理工程师	13585330590
丁志	安徽恒坤		15255233607
赵子华	常州飞衡	监理	15093938629
杨成浩	特变电工		18690288102