

第十五次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-015

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发: 赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 4 月 16 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容:			
一、施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周工作完成情况 (本周天气: 中雨 1 天、大风半天):			
(1) 打桩完成 599 根, 累计完成 8489 根, 总完成率 92.5%, 检修平台完成 7 个。			
(2) 开关站围墙基础施工完成 80%, 道路及场平基础完成 60%。			
(3) 支架安装完成 427 个, 累计完成 3893 个, 完成率 43.4%。			
(4) 檩条安装完成 63 组, 累计完成 571 组, 完成率 31.3%。			
(5) 组件安装完成 56 组, 累计完成 138 组, 完成率 7.7%			
(6) 汇线完成 184 组, 累计完成 536 组, 汇流箱安装完成 31 台, 累计完成 35 台, 箱逆变器承台接地完成 10 个。			
2、下周施工计划:			
(1) 桩基施工完成 100%, 箱逆变器平台完成 100%, 检修平台及承台栏杆安装完成 5 个。			
(2) 开关站建筑施工完成, 二次屏柜带电、调试 (需协调厂家到场)。			
(3) 支架安装 840 个, 檩条安装 140 组, 组件安装完成 77 组 (到场组件全部安装完成)。			
(4) 汇线敷设完成 140 组, 汇流箱安装 50 台, 箱逆变器承台接地安装完成, 箱逆变器吊装完成。			
3、质量管理及验收情况: 无。			
4、安全健康环境管理情况: 进行了安全质量大检查。			
5、项目现场存在的问题: 暂无。			
6、需业主协调事项:			
(1) 需业主协调解决汇集线征地事宜。			
(2) 协调监控台尽快到场, 大全后台厂家到场。			
(3) 协调斜梁到场。			



。 7、其他事项：无。

二、施工单位（外线）：安庆横江集团有限责任公司

（1）本周完成 3#、4#、11#、26#、27#塔基施工，36#至 46#铁塔（40#除外正在民事协调）安装完成。

（2）下周计划：21#、22#、7#、2#、25#塔基浇筑施工完成，44#、35#、34#、33#、32#、31#铁塔竖塔施工。继续协调过高铁路线的事项，确保施工进度。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1、安全文明施工方面

（1）开关站和光伏区施工现场建筑材料堆放不整齐，特别是光伏区堆场支架和组件包装箱及托盘搁置杂乱无序，建筑垃圾和生活垃圾没做到及时清理，现要求总包方安排专人负责明天一天时间全部清理整治，迎接 18 日发改委检查。

（2）这几天监理巡检发现：安全管理松懈，意识淡薄，开关站和光伏区施工现场个别作业人员安全帽、救生衣、安全带不佩戴或佩戴不正确，虽然天气越来越热但安全方面必须引起高度重视，不能因为天气原因就忽视安全。

（3）针对本周安全方面存在的诸多问题给予新疆特变警告处理，下周如果任然没有改观、我行我素，监理部要进行严肃考核，望各专业队伍引起高度重视。

2. 施工质量方面

（1）光伏区 8 区、10 区、11 区、12 区共计四根预制桩被船撞坏，第一根以前监理例会就提到，但至今没有整改，责任专业队伍是电气专业安装队，其他三根没有单位负责，现监理部正式通知被损坏的四根桩于下周开监理例会前全部整改完毕，报监理部验收负责进行考核，具体问题处理由总包方负责。

（2）光伏区预制管桩个别桩施工变差过大（偏差超过一桩），八区、七区最为严重，支架安装队安装前要自检一下管桩施工质量，有问题报总包方处理后由总包方报监理验收，合格后再安装。

（3）支架安装一区由北向南第四、五排檩条安装极不顺直、弯曲太大，平整度偏差超出要求，本周内处理整改后报监理验收。

（4）光伏区汇流箱安装部位预制桩头高出部分影响汇流箱支架安装的，以前监理已多次提出整改，现要求无论是支架组件已安装还是没有安装，以总包方为主所



牵涉的专业队伍配合，以 1 区 2 区 3 区 5 区 6 区顺序截桩整改处理，以不影响电气安装队施工为目标。

3. 施工进度方面

(1) 各专业队伍一切以 430 完成 80% 具备并网条件为目标，采取一切措施确保按时完成，否则谁推后谁负责，业主、监理就考核谁。

(2) 为确保施工进度和不影响其他专业队伍施工决定：打桩队所剩余四个钢平台安装和开关站围墙砼基础、砖砌体于 19 日必须完成；支架安装队现场施工人员太少，经业主、监理决定 20 日前施工人员必须保证 100 人，否则进行考核，总包方负责督促推进。

四、建设单位：通威渔光一体科技(怀宁)有限公司

1、并网手续抓紧办理、确定时间，总包方周总说下周一去办理。

2、关于并网方案组织人员抓紧编制完善。

3. 发改委于 4 月 19 日来项目检查施工情况，由总包方监督各专业队伍配合，现场安全文明一定要做到位、不留死角。

4. 开关站到光伏区直埋电缆路径用石灰划线以便村民查看，关于征地费用事宜由通威市场部和新疆特变市场部对接解决。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/4/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
赵之梁	正衡监理	总代	15093938629
王赞文	正衡监理	专监	15042609328
王建军	正衡监理	专监	13585110590
倪治德	通威	项目经理	18611849911
李强	通威电力		1597321524
段文林	青海驰腾		15500799012
孙志	安徽同德		15255233609
周思思	特变电工	项目经理	18690287257
张勇	TBEA	电气专工	18690288430
刘彦军	河南万安		15603930000