


第十八次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-018

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体”光伏发电项目

签发: 

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 5 月 7 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题：针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况：上次会议问题除支架安装没按时完成周进度计划外其余已基本落实。			
本次会议内容：			
一、施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司			
1.本周完成工程量（中雨一天，小雨两天）			
(1) 截桩完成 2#、13#、15#、16#方阵，累计截桩完成 8 个方阵。钢平台护栏制作完成 4 个，累计完成 10 个			
(2) 开关站完成场平铺碎石、围墙散水、综合楼勒脚墙砖			
(3) 光伏区接地安装完成 133 组，累计 162 组。			
(4) 支架安装 170 个，累计完成 5523，累计完成率 61.6%，檩条安装 85 组，累计完成 793 组，累计完成率 44.3%，组件安装 90 组，累计完成 380 累计完成率 21.2%。			
2 下周施工计划			
(1) 截桩完成 7#、8#、11#方阵，平台护栏制作完成。			
(2) 开关站门柱装修面砖，电缆挂牌封堵、变压器油池铺卵石、自检消缺。			
(3) 光伏组件接地安装 80 组，3*185 电缆敷设及终端制作安装 8 个方阵。			
(4) 箱逆变平台栏杆焊接，截桩完成 12、13 号方阵、平台护栏完成 4 个。			
(5) 开关站场平铺碎石、变压器油池铺卵石，设备试验及调试，自检消缺。			
(6) 组件安装 90 组，檩条安装 50 组，支架安装 200 个。截桩完成 7#、8#、11#方阵，平台护栏制作完成。			
3 安全健康环境管理情况			
进行了安全大检查			
4 需协调事项			
(1) 请业主联系厂家后续 6 米檩条持续进场			
(2) 光伏区组件请业主联系厂家持续发货			
(3) 2 区、7 区组件使用的是“天合”牌请业主抓紧发货，具体数量已发给张总			
(4) 直埋电缆路经请业主落实			
(5) 个别檩条氧化严重请业主出具可以使用联系单			
(6) 支架螺栓厂家供货与业主蓝图不符数量偏少。			



二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 施工单位把已报监理资料全部取回统一整理，整理完整后抓紧上报，上周监理通知回复单已驳回，你们要按照通知单所提问题逐个处理落实后及时回复不要敷衍了事；开箱检查记录、强制性条文记录表、施工单位材料供货商资质等也要抓紧上报。
2. 钢平台不锈钢栏杆安装个别焊接不牢固，总包方安排人员逐个检查整改，桩头除锈防腐工作要安排在本周计划中，首先做 1#2#3#14#15#16#区域；打桩队清理场地中废弃的桩头和损坏的设备。
3. 电气安装队施工首先考虑业主要求的六个区域然后安排做其他，记住汇流箱和进入汇流箱的直流电缆编号。
4. 开关站本周院面碎石和鹅卵石铺设时材质不符合要求，监理现场已通知整改，后期材料可以；综合楼屋顶蓄水试验已做完，报审表尽快报监理部。
- 5 支架安装队 2 日至 4 日业主规定的六个区域没有湖面作业人员，监理已给特变电工下发监理联系单，你们要加大力度增加人员；一区监理指出的不合格组件安装情况特变电工要限期整改。
6. 特变电工本周安排人员负责给每个区域挂牌，没个区域在明显部位挂牌不少以两个已方便区分。
7. 安全方面注意岸边作业特别是平台栏杆制作人员近期发现没有一个戴安全帽，湖面作业人员个别人员把救生衣放到一边不穿，下周监理抓典型拍照考核。
8. 关于施工方所提需业主协调事项会后监理和业主协商解决。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/5/7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

