

第十六次工地例会会议纪要

编号: TWHN-ZHJL-016

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

签发:

赵文渠

会议地点	监理项目部	会议时间	2017 年 4 月 23 日 16 时
会议主持人	赵文渠		
会议主题： 针对于现场施工进度、质量、安全等问题进行阐述			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容：			
一、施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司			
1、本周工作完成情况（本周天气：小雨 1 天、阵雨 1 天）			
（1）打桩完成 326 根，累计完成 8815 根，总完成率 96%，箱逆变器吊装完成。			
（2）开关站围墙基础施工完成，站区场平完成具备浇筑条件。			
（3）支架安装完成完成 790 个，累计完成 4683 个，完成率 52.3%。			
（4）檩条安装完成 112 组，累计完成 683 组，完成率 38.1%。			
（5）组件安装完成 72 组，累计完成 210 组，完成率 11.7%			
（6）汇线完成 86 组，累计完成 622 组，箱逆变器承台接地完成 2 个，累计完成 12 个，箱逆变器吊装完成。			
2、下周施工计划：			
（1） 桩基施工完成 100%，箱逆变器检修平台焊接完成。			
（2） 开关站围墙、大门、站区场平、一二一次试验施工完成，自检消缺。			
（3） 支架安装 1260 个，檩条安装 140 组，组件安装完成 80 组（视组件到货情况而定）。			
（4） 汇线敷设完成 140 组，汇流箱安装 50 台，箱逆变器承台接地安装完成。			
3、质量管理及验收情况：无。			
4、安全健康环境管理情况：进行了安全质量大检查。			
5、项目现场存在的问题：			
（1）进场斜梁已全部安装完成，有 400 根需返厂处理。			
（2）6 米檩条剩余 17 捆，经自检后能用的只有 5 捆，4.5 米檩条剩余 36 捆，其中有 12 捆镀锌不合格。			
6、需业主协调事项：			
（1）需业主协调解决汇集线征地事宜。			



(2) 现场组件已安装完，为不影响工期请业主督促厂家尽快进货。。

(3) 协调斜梁、6 米檩条到场。

二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 安全文明施工

(1) 认真落实 4 月 21 日监理单位组织的现场安全大检查时检查的安全隐患问题，责任到人限时整改，对屡教不改者严厉处罚。

(2) 湖面电气安装队、支架安装队脚手架作业平台四周必须设置防护栏杆，剪刀撑必须两面设置杜绝单面设置，从本次例会开始检查整改不到位的作为下周例会重点考核内容。

(3) 生活区和现场材料堆场所存在生活垃圾、建筑垃圾要及时清理，支架材料、螺栓螺帽、拉杆按规格型号分类整齐码放，并且设置明显标记。

(4) 预制管桩堆放时顶层堆放方向不正确，很可能滑落存在安全隐患要及时处理。

2. 施工进度控制

(1) 本周例会所定下周各专业施工队进度计划无特殊情况（甲供材料供应不及时等）无条件执行，并且把本周没完成事项赶上。

(2) 监理例会、监理通知单多次提到增加人员问题迟迟达不到业主要求，总包方要认真对待、严格落实。

(3) 总包方多多关注一下各专业队伍施工工序问题，特别是打桩队伍打桩、截桩、桩位偏差处理按顺序、区域施工，避免影响其他队伍施工。

(4) 凉亭乡至我们施工项目道路已开始修路，可能要影响我们项目材料进场，总包方和业主沟通一下看能不能从其他道路运输，以免影响工程工期进度。

3. 施工质量控制

(1) 对于支架材料中存在的镀锌层不合格、立柱孔距不照、檩条开口偏大等不合格材料严禁在本工程使用，以免影响组件安装不牢固和支架使用年限。

(2) 现场检查发现 8 区支架安装时个别部位没安装弹簧垫，1 区有一处支架拉杆安装松动、10 区组件安装不正确（接线盒朝向不对），要求支架安装队管理人员对安装好的支架认真检查整改自检报验。

(3) 为了提高各个施工队的质量意识，有效改善和杜绝共性问题发生，我监理



项目部于 4 月 22 日晚组织了光伏电站建设过程质量培训，列举了一些已经发现的问题，展示了其他电站项目建设过程的一些问题图片，指出今后建设过程中必须要关注和控制的地方。各个施工队务必要认真落实执行、有效改善，力争将怀宁项目建设成为优质工程。

四、建设单位： 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司

1、继续加快并网手续办理。

2、保管好现场材料，做好防盗工作。

3、明天（4 月 24 日）我通威渔光一体公司总部结构工程师张总和诺维厂家林总来现场解决支架质量问题。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 安庆横江集团有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/4/23

注： 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



