

第四次工地例会会议纪要

工程名称:通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-004

会议地点	总包项目部办公室	会议时间	2017 年 1 月 2 日
会议主持人	徐 卫 国		
会议议题	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况、存在问题进行阐述		
会议内容: <p>一 施工单位:特变电工新疆新能源股份有限公司:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进现场运送管桩的道路今天后进行封路维修,导致运桩车辆不能进入现场,所以现场施工计划还需要调整。后期计划把现场桩打完,支架安装的准备工作完成。2. 因前期甲供材料堆放场地准备工作不足,现安排人员进行整理场地。3. 变更事宜请业主尽快给出解决方案,以便现场安排施工。4. 现场有桩打断的情况,断桩拔不出来,重新打桩需要挪个桩位。5. 如果计划每天打桩 130 根,预计到 3 月初能完成。考虑修路对工期的影响可能要到 3 月底才能完成打桩。6. 目前打桩没有完成一个完整区域,到场的支架不全,春节将近,支架人员无法大批量进场安装支架。 <p>二 建设单位: 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 年前支架安装人员必须先试装,总结经验为年后开工提前做好工作准备。2. 明天组织外线人员与监理方开碰头会洽谈后续工作事宜。3. 甲供货材料到场后由总包接收、保管、检验,要做好防火、防盗等工作。4. 根据现场施工情况,做出切实可行的周进度计划。5. 我方催促公司尽快与施工方商务取得联系,确保开关站争取在年前开始施工。 <p>三、常州正衡电力工程监理有限公司:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 现支架已到场由于安装属于高空作业现需要总包给吃一个有关支架的安全专项方案和技术交底,为了保证工期年前必须做好准备工作并完成试装;2. 就现场情况打桩质量需要严格控制,每项工作要做好分项工程交接,每道工序报验验收后方可进行下道工序,同时做好报验资料等工作;			

3. 要求总包单位及时上报切实可行周进度计划，以便督促工作，保证如期完成项目；
4. 工程机械以及操作人员操作证你方审核完毕后及时上报我方检验；
5. 现场材料堆放问题必须重视，料场要准备充足，整体布置必须提前规划；
6. 经前日节前安全检查，现场桩基分包生活区存在诸多安全隐患，如：电器用线杂乱，灭火器放置位置不当，用碘钨灯取暖。要求必须对安全隐患做好排查整改，防止出现安全事故，做好现场及生活区卫生工作。

上次会议问题落实情况：

- 1、地勘人员已经进场进行二次补勘。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017年1月2日

2. 就现场情况打桩质量需要严格控制，每项工作要做好分项工程交接，每道工序报验验收后方可进行下道工序，同时做好报验资料等工作；
3. 要求总包单位及时上报切实可行周进度计划，以便督促工作，保证如期完成项目；
4. 工程机械以及操作人员操作证你方审核完毕后及时上报我方检验；
5. 现场材料堆放问题必须重视，料场要准备充足，整体布置必须提前规划；
6. 经前日节前安全检查，现场桩基分包生活区存在诸多安全隐患，如：电器用线杂乱，灭火器放置位置不当，用碘钨灯取暖。要求必须对安全隐患做好排查整改，防止出现安全事故，做好现场及生活区卫生工作。

上次会议问题落实情况：

- 1、 地勘人员已经进场进行二次补勘。

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发 文 时 间	2017 年 1 月 2 日



[在此处键入]

