

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 13 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 3

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

签发: 朱宽

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 3 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	朱宽
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
参会人员	朱宽(正衡监理), 马勇(正衡监理), 刘钊(启迪清芸), 于栋涛(启迪清芸), 郭瑞政(启迪清芸), 孟军(启迪清芸), 郭玉鹏(和盛电气), 孙维修(和盛电气)。		

注: B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

- (1) B7、B8、B11 号楼屋面光伏支架、组件安装完成。
- (2) B8、B9 号楼屋面光伏接地施工。
- (3) A2、A4、A6、A7、A8、A9、A10 号楼屋面光伏汇流箱接线施工。
- (4) A2、A3、A8、A9 号楼屋面接地网施工。
- (5) A9、A11 号楼电缆桥架安装。

2. 下周进展情况:

- (1) A、B 区直流电缆敷设。
- (2) 高压电缆敷设完成 1#、2#、3#、4#、5#箱逆变。
- (3) 1#、2#、3#、4#、5#箱逆变防火封堵。
- (4) 工程进入全面消缺阶段。

3. 材料设备到货情况:

- (1) 监控设备到货。

4. 待协调的问题及相关事宜:

- (1) 开关站需加设一路自来水管。

二、 监理项目部:

- (1) 原材料、工序报验应及时。
- (2) 工程资料严重滞后; 应尽快。

三、 业主项目部:

- (1) 开关站暂停施工; 施工单位应立即上报相关资料; 业主项目部意见是不强制更换预制仓; 建议更换开关站预制仓。
- (2) 图纸大部分未出具, 无蓝图。
- (3) 开关站设计施工单位应尽快联系设计院出具关盖章文件、技术规范书及蓝图。
- (4) 开关站征地问题; 本月 20 号前给预书面答复。
- (5) 场区内施工人员较少, 施工工程量按照此进度 3 月底很难具备并网条件。

四、 运维部:

- (2) 光纤通信图纸施工单位尽快联系设计单位出具。
- (3) 开关站需加设一路自来水管。
- (4) 倾斜的支架; 施工单位应确定整改时间。
- (5) 逆变器后门打不开应对逆变器进行移位。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 16 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份