

15次监理例会签到表

[illegible]

1
山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 15 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号 : B 6 1 - 1 5

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

签发: 朱宽

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 3 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	朱宽
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
参会人员	朱宽 (正衡监理), 马勇 (正衡监理), 刘钊 (临沂新德), 于栋涛 (临沂新德), 郭瑞政 (临沂新德), 孙维修 (和盛电气)。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周进展情况:

(1) 本周 A 区变更增加的小预制块安装完成 80%。

本周 B10、B12 号楼屋面变更增加的小预制块全部完成。。

(2) 本周 A 区电缆桥架盖板安装完成 80%。

A2、A4、A6、A8、A9、A11. 屋面异形桥架制作安装完成。

(3) 本周 1#、2#、3#、4#箱逆变接地网施工; 累计完成总量的 90%。

(4) 本周 A、B 区高压电缆敷设全部完成。

(5) 本周 A 区通信电缆敷设完成 70%。

2. 下周进展情况:

(1) 下周设计变更的支架加固预制块 A、B 区全部安装完成。

(2) 下周场区所有接地网安装全部完成。

(3) 下周屋面桥架、盖板安装计划完成 100%。

(4) 下周场区直流电缆沟开挖、回填全部完成。

(5) 下周场区箱逆变接线施工计划完成 100%。

(6) 下周各分项工程光伏支架、组件、电缆桥架、电缆桁架、接地网等完成自检消缺；具备验收条件。

3. 待协调的问题及相关事宜：

(1) 通信电缆到货不及时，严重制约工程进度；应业主项目部要求；由施工单位自行采购。

(2) 甲供材资质证明资料尽快提供齐全；报审资料监理项目部签字审核。

二、 监理项目部：

工程安全监理：

(1) 屋面堆积纸壳子、木托盘等易燃物品较多；限施工单位于 4 月 1 日前清理完毕。

工程质量监理：

(1) 逆变器移位施工单位应提前与设计单位沟通；确定移位后相关荷载承重能否满足要求。

(2) 接地网的焊接、防腐质量应加强技术交底；杜绝焊接搭接截面不满足设计要求、防腐不彻底等现象。

工程进度管控：

工程已进入收尾阶段；要求施工单位下周完成各分项分部工程自检、消缺；并报业主项目部、监理项目部进行分项分部工程验收。

信息与资料管理：

(1) 近期我方监理项目部以口头通知、书面通知单、例会的方式督促施工单位尽快完善相关工程资料的整理；对于相关资料的报审情况会后以书面清单形式汇报业主项目部；下一步希望施工单位资料员尽快完善工程过程资料的整理、报审；保证工程资料与工程同步。

三、 业主项目部：

(1) 施工进度上各节点计划与施工共同编排下：电缆桥架 4 月 3 日完成全部安装作业；电缆沟 3 月 31 日完成开挖；直流电缆敷设 4 月 5 日全部完成；高压电缆 4 月 5 日全部完成；开关站设备到货时间要求施工单位尽快确认；基础图纸设计施工单位尽快协调设计院出具。工程资料整理于 4 月 6 日前保证与工程同步。

(2) 现场安全上：高空作业人员安全带、安全帽不佩戴、佩戴不规范；应采取有效措施杜绝类似违章作业现象。

四、 运维部：

- (1) 汇流箱接线不规范，压线不符合规范要求；应尽快整改。
- (2) MC4 电缆接头未紧固，易进水应尽快处理。
- (3) 电缆桥架毛刺过多容易损伤电缆，施工单位应及时采取有效措施。
- (3) 箱变设备接地必须按照规范要求可靠连接两点。
- (4) 对于遮挡光伏组件的桥架应及时移位；防止后期影响发电。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 30 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份