

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

安全专题会会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

安 全 会 议 纪 要

编 号:

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

签发:

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 4 月 19 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	朱宽
会议议题	工程安全专题会议		
参会人员	朱宽(正衡监理), 徐国政(正衡监理), 刘钊(新德(临沂)新能源有限公司), 于栋涛(新德(临沂)新能源有限公司), 郭瑞政(新德(临沂)新能源有限公司) 孟军(新德(临沂)新能源有限公司), 郭玉鹏(和盛电气) 孙维修(和盛电气)。		

注: B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容:

一、施工项目部:

1. 本周安全情况汇报:

- (1) 本周完成了开关站施工安全工器具的报审。
- (2) 本周完成了开关站大型机械开挖进场、退场签证记录。
- (3) 对于监理提出的开关站基坑开挖周边未采用硬质围护, 土方堆积过高与基坑距离太近; 不满足基坑堆土安全距离, 现场已整改完毕。

(4) 对于监理提出的开关站施工安全警示标识、标牌未按要求挂设, 现场已按要求整改完毕。

2. 下周安全控制重点:

(1) 对开关站新进场施工人员进行三级安全教育培训, 并落实现场作业人员安全技术交底。

(2) 安排专职人员对现场机械设备进行保养、维护。

(3) 进场材料按照要求分类码放, 并做好成品保护措施。

(4) 认真落实现场施工人员的安全技术交底; 严格按照规程、规范施工,

杜绝违章、违规作业。

(5) 现场各分项工程完成后, 做好场地清理; 避免对周边环境的影响。

监理项目部:

(1) 开关站施工新进场人员应立即进行三级安全教育培训; 培训不合格的人员严禁上岗作业。

(2) 有关屋面设备调试及相关试验; 应做好相关专项方案; 报业主项目部、监理项目部审核。

(3) 现场切割机、电焊机等施工机具应严格按照规范操作; 且应设有良好的接地保护装置; 禁止违章作业。

(4) 安全帽、安全带等必须经有关部门检验合格后方可使用, 现场人员应规范安全帽及安全带的佩戴。

(5) 进场材料应及时报业主项目部、监理项目部验收; 严禁不合格的材料进场; 对于进场的屏柜漏天摆放的应做好防水等保护措施; 避免因不合格的材料进场或材料成品保护不到位给工程造成安全隐患。

三、业主项目部:

(1) 基坑开挖周边应采用硬质围护, 土方开挖堆积位置、高度应符合安全文明施工要求。

(2) 现场临时用电严禁乱拖乱拉, 用电前应对用电设备进行严格的检查, 以验证设备的安全性, 临时用电应满足规范、规程要求; 以防止发生触电事故。

(3) 屋面木托、纸壳等垃圾应及时清理干净; 以防止火灾。

(4) 现场人员严禁流动抽烟现象。

(5) 屋面钢爬梯需完善加固交底。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 19 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份