

山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

会议纪要

(第 2 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

JXMB8

会 议 纪 要

编号：B61-02

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2016 年 12 月 15 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			
会议内容：			
一、施工项目部：			
1. 本周进展情况：			
（1）爬梯安装完成。			
（2）楼顶清扫完成。			
（3）夹具正在安装。			
2. 下周进展情况：			
（1）对施工现场的安全做出保障。			
（2）夹具开始安装。			
（3）支架开始安装。			
二、监理项目部：			
1、资料格式已确定，会后发给各单位。			
2、随着资料格式的确定，各单位的资料应及时跟进。			
3、进入施工现场必须佩戴好安全帽，做到安全文明施工。			

4、施工项目部尽快提供一份最新的总施工进度表交于监理项目部，另外每周日下午五点前每周周报及时提交至业主及监理项目部审核。

三、业主项目部：

- 1、要求年前施工队的进度以及监理的周报和月报,对要求审核的资料要严厉把关。
- 2、并网文件由施工方负责办理，应提前三天通知业主方所需要的资料,并把取得的文件及时上报。
- 3、进度：尽快开展外线的施工以及汇流箱和逆变箱基础的开挖，年前具备并网条件；预制块要尽快进场，以免影响整体进度；根据实际情况调整上工人数。
- 4、安全：施工现场做出安全防范措施比如写出安全标语,拉警戒线,上爬梯的时候系好安全绳，严禁踩踏采光带，如有必要需系安全绳。
- 5、设计院所出图纸、技术协议等应第一时间报业主方审查；
- 6、工程资料：要求电子版和纸质版两种。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	日
------	----------------	------	---

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份