

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号：B 6 1 - 1 0

工程名称：山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 2 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	朱宽
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
参会人员	朱宽（正衡监理），马勇（正衡监理），刘钊（新德（临沂）新能源有限公司），于栋涛（新德（临沂）新能源有限公司），郭瑞政（新德（临沂）新能源有限公司）孟军（新德（临沂）新能源有限公司），郭玉鹏（和盛电气）孙维修（和盛电气）。		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- (1) A 区屋面光伏支架基础预制块吊装就位完成 400 块。
- (2) A、B 区屋面光伏支架安装完成 10 组；累计完成总量的 93%。
- (3) A、B 区屋面光伏支架安装完成 28 组；累计完成总量的 93%。
- (4) A 区屋面光伏汇流箱安装完成 30 台。
- (5) 厂区内的低压电缆沟已全部施工完成，检查井已全部施工完成。
- (6) 电缆桁架加工、制作完成 11 架。
- (7) A、B 区屋面接地网施工完成 5%。
- (8) A、B 区电缆桥架安装完成 10%。
- (9) B 区屋面电缆桁架梁已全部安装完成，电缆桁架吊装已完成 2 架。

2. 下周进展情况：

- (1) A、B 区屋面光伏支架基础预制块下周全部安装完成。
- (2) A、B 区光伏支架计划安装 125 组；下周计划累计完成总量的 100%。

(3) A、B 区屋面光伏组件安装完成 125 组，计划下周累计完成总量 100%。

(4) A、B 区屋面光伏接地网安装完成 1800 米，计划累计完成总量 15%。

(5) A、B 区屋面光伏汇流箱安装完成 50 台，计划累计完成 80 台。

(6) A、B 区屋面光伏电缆桥架完成 600 米，计划累计完成总量 12.5%。

(7) 电缆桁架加工、制作完成 9 架，计划完成总量的 100%；

屋面电缆桁架安装完成 10 架，计划完成总量的 50%。

(8) 箱式开关站设备安装完成。

3. 材料设备到货情况；

(1) 箱式开关站设备到货。

4. 待协调的问题及相关事宜：

(1) 甲供材中的弹簧螺母能否联系厂家尽快进场。

(2) 有关工程资料的整理，请业主单位出具相关的文件整理要求。

二、监理项目部：

(1) 施工单位安全生产能否责任到人，也方便现场施工管理工作。

(2) 施工进度的控制，要求施工单位能够每天完成书面报审业主项目部、监理项目部，以至于各单位更好的沟通、配合。

(3) 工程资料通过上周四例会要求本周例会前报审我方监理，至今仍未上报。

(4) 屋面光伏组件随意堆放的问题，要求施工单位尽快整改。

(5) 桁架钢结构除锈不到位的问题，至今仍发现存在，下一步施工单位应加强质量管理措施。

(6) 电缆桁架的吊装，由于吊装作业地点属于人口流动密集区，应合理安排吊装时间。

三、业主项目部：

（1）现阶段到并网竣工阶段工程量较大，由监理项目部牵头做好各分项、分部工程进度计划调配。

（2）现场按照施工进度计划工期控制在 3 月 20 日前具备并网条件，每天结合总进度计划对照日进度计划做好分析、汇总；如当日施工进度计划出现滞后，应想办法补救。

（3）前期进场光伏组件的边压块过多，应尽快做好返厂工作，待厂家收货后对于现场缺货的弹簧螺母厂家会统一发货。

（4）由于积雪原因造成的光伏支架弯曲、倒塌，已联系设计院进场分析，出具相关方案；施工单位应积极配合做好善后恢复工作。

（5）开关站备用电源，施工单位应提前做好架设方案。

（6）汇流箱安装与支架连接施工工艺较差，应及时整改。

（7）电缆桁架加工、制作，存在的防锈、防腐漆漏刷的现象应杜绝。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 2 月 23 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份