

山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

会议纪要

(第 12 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编 号：B 6 1 - 0 1 2

工程名称：山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 3 月 9 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	朱宽
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
参会人员	马勇（正衡监理），刘钊（新德（临沂）新能源有限公司），于栋涛（新德（临沂）新能源有限公司），孟君（新德（临沂）新能源有限公司），郭瑞政（新德（临沂）新能源有限公司）郭玉鹏（和盛电气）孙维修（和盛电气）。		

注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议

会议内容：

一. 本周进展情况：

- (1) A 区号楼屋面 A4、A8 光伏支架倾斜整改完毕。
- (2) A 区号楼屋面 A7、A9 光伏组件安装完毕。
- (3) A 区号楼屋面 A3、A5、A7、A11、A13 光伏汇流箱安装完毕。
- (4) A 区号楼屋面 A1、A2、A3、A6、A7、A10 主网接地安装完毕。
- (5) A 区号楼屋面 A3 至 A14 四平方线放完。
- (6) 屋面直流高压桥架安装 3 个屋顶。
- (7) 接地扁铁加工制作 2800 条。

二. 下周进展情况：

- (1) A 区光伏组件串联、汇流箱接地线安装完成。
- (2) B 区号楼混凝土屋面光伏支架、光伏组件安装完成。
- (3) A 区号楼高、低压电缆桥架安装完成。

三. 监理项目部：

(1) A、B 区号楼屋面光伏组件、汇流箱安装留下来的纸壳、木板拖等建筑垃圾及时清理，避免因电气焊渣、施工流动人员抽烟等造成火灾。

(2) 屋面光伏组件均已通电，但接地及安全保护措施不健全，要求施工单位尽快完善

接地及安全措施。

(3) 预制块损坏严重，未及时更换，预制块底部油毡部分损坏严重要求施工单位整改。

(4) 屋面光伏组件压块不密实，个别压块未紧固，要求施工单位及时整改。

(5) 工程中使用的挖掘机、吊车、电焊机等机械设备未报审相关安全保证材料。

四. 业主项目部：

1、光伏区具备并网条件的时间节点

(1) 要求保证 3 月 25 日前光伏区具备并网条件，目前影响问题的主要因素为电气施工，需要配增加施工人数。

2 、停电计划

对侧站改造涉及到两个智能站，停电计划需 3 月 15 日前报省电网公司，确定了 3 月 10 日前设计院出具设计图纸报临沂电网审核，3 月 13 日对施工方案进行评审，3 月 15 日前报送 4 月份停电计划 。

3、施工方采购的设备问题

施工单位的施工图纸、技术协议及时上报我方业主项目部 。

4 、开关站剩余土地协调

由于前期设计未考虑电网要求的 SVG 等设备，导致现在需要再次协调，确定完成时间 。

结论

(1) 运维部郭瑞政向施工单位提出开关设备间需求。

(2) 20 日前解决征地问题，如不能解决应及时汇报。

重要时间节点

1、3 月 10 日；对侧站改造图纸审核。

2、3 月 13 日；对侧站改造施工方案审核。

3、3 月 15 日；确定并报审停电计划。

4、3月24日；所有未进场设备进场。

5、3月25日；光伏区具备并网条件。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年3月9日
------	----------------	------	-----------

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份