

山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

会议纪要

(第 3 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

JXMB8

会 议 纪 要

编号：B61-03

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2016 年 12 月 22 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61₁为监理例会、B62₁为专题会议、B63₁为机构内部会议

会议内容：

一、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- (1) 箱逆变器基础已完成 40%。
- (2) A2. A4. A6. A7-A14 屋顶防水。
- (3) A2. A4. A6. A7-A14 夹具安装。
- (4) A2. A4. A6. A8. A10. A12. A14 等 11 个屋顶 2.2 米组件梁上屋顶。
- (5) 外线协商已基本确定。

2. 下周进展情况：

- (1) 外线开工。
- (2) 11 个屋顶组件梁安装。
- (3) B 区夹具安装。
- (4) 部分组件上屋顶。
- (5) 箱逆变基础施工达到 80%。

二、监理项目部：

- (1) 对施工的资料要求尽快跟进。
- (2) 进入施工现场必须佩戴好安全帽，上爬梯系好安全绳。
- (3) 关键部分的施工通知监理复查。
- (4) 抓紧施工进度以及质量和安全。

三、业主项目部：

- (1) 电缆沟施工具体时间。
- (2) 要求设计院图纸尽快出来；外线施工图、外线电缆敷设图、光伏区桥架安装图、
电缆敷设图（动力、控制电缆）
- (3) 增加施工人数，抢施工进度。
- (4) 施工管理方面要具体完善。
- (5) 年前保证线路和开关站完工。
- (6) 要求元月二十号之前完成支架、组件、汇流箱等安装工作。
- (7) 再次注意施工现场的安全以及防范措施。
- (8) 电气设备问题

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月22日
------	----------------	------	-------------

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份