

山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

# 会议纪要

(第 5 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



JXMB8

## 会 议 纪 要

编号：B61-05

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2017 年 1 月 5 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		
参会人员	李尚明（正衡监理），马勇（正衡监理），刘钊（新德（临沂）新能源有限公司），于栋涛（新德（临沂）新能源有限公司），张利军（新德（临沂）新能源有限公司），王兆伟（和盛电气）		
注：B61_为监理例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议			

会议内容：

**一、施工项目部：**

1. 本周进展情况：

- (1) 夹具全部完成。
- (2) 彩钢瓦上组件梁完成 90%。
- (3) 外线开挖基本完成。
- (4) 组件 A 3 . A 5 . A 7 . A 1 3 B 1 0 . B 1 2 完成。

2. 下周进展情况：

- (1) 组件安装彩钢瓦部分。
- (2) 预制块陆续到位。
- (3) 桥架开始安装。
- (4) 行家开始制作。
- (5) 箱逆变基础复检后吊装到位。

3. 材料设备到货情况：

- (1) M8 平垫差额 9000 个。
- (2) 夹具差额 800 套。
- (3) M10\*30 M8\*40 螺栓有差额待统计。
- (4) 组件梁有差额待统计。

4. 需要甲方协调配合的工作：

- (1) 夹具无法安装（一部分）孔对不上。
- (2) 支架厂家技术交底记录。
- (3) 有差额材料协调一下厂家。

**二、监理项目部：**

- (1) 对施工的资料要求跟进。

- (2) 进入施工现场必须佩戴好安全帽，爬扶梯系好安全绳。
- (3) 年前离场增设值班人员。
- (4) 抓紧施工进度以及质量和安全。
- (5) 年前，年后通知离场和到场的时间。
- (6) 预制块集中吊装至一栋楼，集中突破赶工。

### 三、业主项目部：

(1) 光伏板损坏数量过多，要求卸货前应通知相关单位到场监卸，光伏板集中开箱验货，通知监理、甲方、施工全部到场。

(2) 已经是第二次提到项目划分表了，要求尽快上报。

(3) 从目前进度上看，现场施工人员明显不足，为了确保工期要求，尽快增加施工人员。

(4) 并网手续的进展应加大力度沟通。有什么新情况及时汇报。

(5) 开关站设计图纸抓紧催办，开关站图纸要求年前上报，基础部分的施工要求年前动工。

(6) 再次强调年前，离开施工现场必须设定值班人员，尽早确定离场时间并上报，做好离前所有设备、材料保护工作。

(7) 由于天气的影响要求施工人员安全第一。

(8) 行架施工必须在年前开始施工，所有的工作必须往前赶。

(9) 要求对目前的施工量及进度做次全面的统计。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年1月5日
------	----------------	------	-----------

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份