

临沂华东有色金属城 8.2MW 分布式并网光伏发电项目

会 议 纪 要

(第 4 期)



常州正衡电力工程监理有限公司

JXMB8

会 议 纪 要

编号：B61-04

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目 签发：

会议地点	李官镇会议室	会议时间	2016 年 12 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
会议议题	工程进度、安全、质量相关事宜		

注：B61₁为监理例会、B62₁为专题会议、B63₁为机构内部会议

会议内容：

一、施工项目部：

1. 本周进展情况：

- (1) 箱逆变器基础已完成 85%。
- (2) A2-A14. B10. B12. 13 个屋顶 2.2 米组件梁上屋顶。
- (3) 外线开挖基本完工。
- (4) A10-A14 彩钢瓦部 270w 组件吊装到位（上屋顶）。
- (5) 制块（700*700*240）480 块吊装到位。
- (6) A1-A14 屋顶防水。
- (7) A1-A14. B10. B12 夹具安装。

2. 下周进展情况：

- (1) 外线开挖埋管回填。
- (2) 箱逆变器基础完成 100%。
- (3) A 区 2.2 米组件梁安装。
- (4) A 区组件开始安装。
- (5) 行架开始制作。

二、监理项目部：

- (1) 对施工的资料要求跟进。
- (2) 进入施工现场必须佩戴好安全帽，爬扶梯系好安全绳。
- (3) 在楼顶施工不要抛东西下来。
- (4) 抓紧施工进度以及质量和安全。

三、业主项目部：

- (1) 关于外线电缆施工尽量考虑安全第一。
- (2) 确定工期年底完工。
- (3) 项目划分表尽快弄好。
- (4) 现场的验收必须经过监理和甲方同时检验才能进入下一道工序。
- (5) 抓紧施工的安全以及防范措施。
- (6) 要求开关柜尽快到场。
- (7) 会议纪要要用确定的语气。
- (8) 箱逆变的吊装时间。
- (9) 要求行架年前施工完成。
- (10) 对目前所有安装工作全面进度检查。
- (11) 每天施工进度上报。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 28 日
------	----------------	------	------------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份