

会 议 纪 要

编号: 20161230ZLH-002

工程名称: 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

签发: 张再南

会议地点	业主办公室	会议时间	2016.12.30 下午 1:30
会议主持人	张再南		
会议主题: 周例会			
本次会议内容: 1. 建设单位: (1) 支架立柱贾倩静焊接部分生锈处, 厂家将提供自喷锌做防腐处理; (2) 桥架基础将采用混凝土预制块; (3) 支架立柱固定锚栓在打孔施工时, 若发现底部空鼓, 施工单位需更改点位, 重新打孔, 在植入时须及时清理多出的胶水; (4) 电缆使用时不得浪费; (5) 施工单位需及时倒排组件的安装计划; (6) 3*12 组件方阵若最边的组件无法安装时可适当拉开连接件之间两根檩条的距离。 2. 施工单位: (1) 汇流箱、逆变器支架固定点需甲方协调 1 月 10 日前完成; (2) 剩余逆变器的到货由中设无锡机械设备工程有限公司负责落实; (3) 汇流箱内的铜排需做防护, 由中设无锡机械设备工程有限公司项目经理负责联系厂家; (4) 支架立柱固定锚栓可在紧固螺丝时进行检验施工质量; (5) 屋顶拼接缝处需甲方协调安装走入楼梯; (6) 现场临时用电点需甲方协调增加; (7) 北面高屋顶正在做防水, 不能进行放线、打孔施工;			

(8) 根据现场 3*8 组件方阵的施工情况，部分 3*12 的组件方阵会出现最边上的一块组件无法安装；

(9) 由于部分点位空鼓，经甲方同意使用国产胶水，产生的费用需甲方承担。

3. 监理单位：

(1) 施工单位在施工时，发现立柱、斜梁、檩条有生锈、变形等质量问题时不得使用；

(2) 施工单位在支架安装时须严格按照施工图纸进行施工；

(3) 临时用电接线时施工单位需派专业电工进行施工；

(4) 施工单位资料员须尽快进场，编制施工前期资料并报至监理部。

主送单位	无锡市万红光伏科技有限公司		
抄送单位	中设无锡机械设备工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.12.30