

第三次工程例会会议纪要

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

编号：JXM8-LZGF-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 16 日 16:00
会议主持人	赵 常 鹏		
一 参会单位 建设单位：枣强县乐照光伏科技有限公司 总包单位：河北省电力建设第一工程公司 施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 二 会议内容 1 >本周施工进度及材料进场情况： 1、夹具安装 44650 个，支架安装完成 5.6MWp。 2、两部钢梯基础浇筑回填完成，一#钢梯地面组装完成。 3、支架导轨到货 16584 根。 4、组件到货 2.1MW, 累计到货 8.9MW（32188 块）。 5、电缆 1*4 到货 260000 米, 2*70 到货 7095 米，29*5 到货 860 米，2*120 到货 1650 米，2*150 到货 2580 米，3*120 到货 1350 米，3*150 到货 600 米，3*185 到货 720 米。 6、汇流箱到货 73 个。 2>下周施工： 1、支架安装 3MW, 夹具安装 24000 个，组件安装 1.5MW. 2、箱逆变基础开挖。 3、1#2#钢梯安装施工完成。 三 监理项目部 1、由于施工进度缓慢，需施工队增加施工人员，加快施工进度。 2、增加安全培训及安全标示。 3、组件接地线采购缓慢，希总包单位加快采购速度，避免影响施工进度。 4、钢梯等大型设备吊装，总包单位必须派专职安全员到场旁站并做好记录。 5、屋顶施工现场垃圾堆放随意，望总包单位督促及时清理。 6、新来施工人员必须做安全培训及技术交底记录。			

7、根据业主要求项目部会议室严禁吸烟。

主送单位	乐照光伏科技有限公司		
抄送单位	河北电力建设第一工程公司		
发文单位	常州正衡电力工程监 理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 16 日



