

会议纪要

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式发电项目

编号：JXM8-LZGF-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.3.2
会议主持人	王明官		
参会单位： 建设单位：枣强县乐照光伏科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司 总包单位：河北省电力建设第一工程有限公司 施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司			
会议内容： 1、明确施工计划（4月1日并网，10日试运行） 2、施工现场管理，文明施工细节，分管到责任人 3、对现阶段光伏组件的损坏数量进行报备，找到损坏原因，避免同类事件发生。做好防护措施，明确到责任人 4、安装组件要求开箱报验，检测隐裂 5、加快施工进度，需施工队增加施工人员 6、新的施工人员需要做好安全培训及技术交底记录			
主送单位	乐照光伏科技有限公司		
抄送单位	河北省电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.2

注 会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

