

会 议 纪 要

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式发电项目

编号： JXM8-LZGF-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.3.12
会议主持人	王明官		
参会单位： 建设单位：枣强县乐照光伏科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司 总包单位：河北省电力建设第一工程有限公司 施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司			
监理单位： 1、要求施工方尽快完成箱逆变基础工作，并确定结束时间。 2、询问施工方未到场材料，并落实尽快到场。 3、落实组件安装的施工要求。并要求增加施工人员，确定结束时间。 施工方： 1、7，8，9，10 箱逆变基础尽快开挖土方，准备施工，争取 25 号左右完成。 2、未到场材料：汇流箱支架角铁，桥架支架夹具。联系材料厂家尽快到场。 3、组件安装增加工人进场，保质保量完成组件安装。			
主送单位	乐照光伏科技有限公司		
抄送单位	河北省电力建设第一工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.12

注 会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第五次工程议会

会议签到表

日期: 2017. 3. 12

[illegible]