

会议纪要

编号：HBWX-XZY-001

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2016 年 11 月 25 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题：首次工地例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 常州正衡监理：纪现壮 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划，要求施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，上报监理项目部审批。 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报检，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业。 5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线。 6、工地监理例会每月周召开一次，会议时间定于每周五下午 15:00 整，地点在工程项目部会议室，相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 建设单位：许立坡。 施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司 1、目前施工人员基本到位，已经进行安全培训，因材料还没有进场，未能进行进场施工。 2、因设计未能及时出具箱逆变器基础设计图纸，地面土建工程也未能进行施工，需尽快出具图纸。			

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2016 年 11 月 25 日



会议签到表

2016年11月25日 下午5:00

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
梁磊	常州正德监理	监理	18907906646
孟凡	东照光伏	工人	18031177020
陈文竹	东照光伏	工人	13930451850
韩永杰	东照光伏	工人	13832155280
段东良	东照光伏	工人	15631108132
王丽朋	东照光伏	资料员	13333116438
王丽君	东照光伏	工人	13582324376
梁立伟	东照光伏	工人	15373631171
刘杨彪	东照光伏	工人	158320633825
朱振坤	东照光伏	工人	15032190232
梁老五	东照光伏	工人	13832162082
刘小峰	东照光伏	工人	15531925074
钱文新	东照光伏	工人	15028181863
苏克昆	东照光伏	工人	15230828816
张会征	东照光伏	工人	18603269729
孟庆社	东照光伏	工人	15031196064
孟利锋	东照光伏	工人	18332209386
张金龙	东照光伏	工人	15132121586
孙亚刚	东照光伏	工人	15176949589
蔡坤琦	东照光伏	工人	15614851619
吴江	东照光伏	工人	13483085768
刘红帅	东照光伏	工人	13400409399
林朝中	东照光伏	工人	15232889931
唐立杰	东照光伏	工人	13031446304
唐瑞国	东照光伏	工人	15130123323
孙文宝	东照光伏	工人	15032075590