

会议纪要

编号: HBWX-XZY-002

工程名称:魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发: *纪现壮*

会议地点	工地会议室	会议时间	2016 年 12 月 09 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 纪现壮 1、要求施工单位配备落实各项专职人员。 2、根据项目的需要,要求施工单位尽快完成项目部办公室布置、各施工区域标示、警示标语等形象工程工作,施工单位做好现场的安全防护工作。 3、对五号厂房南北两边没有安全围栏,要求施工方尽快做好安全围栏。 4、施工资料要和施工进度同步,各分部分项施工要求及时报验,特别是隐蔽工程,不经验收合格不得进行下道工序施工; 监理单位: 王照东 5、根据安全文明施工要求和项目现场情况,施工方要尽快与业主负责人联系,协调场地卫生,及时清理场地垃圾。 6、根据甲方许经理指示精神,各厂房屋顶彩钢瓦锈蚀的要做好防腐工作。 7、目前项目为并网在加快进度,各施工区域安全通道要确保安全。 8、现发现吊车周围无安全标示、无警戒线,在此提出警告,要求施工单位安全管理人员切实把现场安全工作抓好。 施工单位: 1、由于施工方材料进场慢,施工图纸多次改变等问题导致工人没活干,,因而导致的延长工期问题,望甲方尽快协调; 2、目前施工人员已经全部到场,材料还差最后一车支架和箱逆变未到,但是不影响暂时安装施工。 3、图纸已经全部到齐,土建方面正在抓紧赶工,预计赶箱逆变到场不影响工期。			
主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2016 年 12 月 09 日

