


会议纪要

编号: HBWX-XZY-003

工程名称: 魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2016.12.19			
会议主持人	纪现壮					
会议主题:	监理例会					
上次会议问题落实情况:						
无						
监理单位: 王照东						
1、要求施工单位注意开会纪律, 提前通知, 有事情提前请假, 2、请施工方确定好箱逆变、预制仓安装墩放时间。 3、询问施工方未到场的材料有哪些, 现场所需材料有哪些。 4、询问施工方所有材料到厂之后需要几天时间可以完成工作						
施工单位:						
1、答复箱逆变墩放时间, 五号、六号、七号箱逆变、预制仓定于 21 号可以墩放, 十号箱逆变明日浇筑完成, 三天后墩放箱逆变。 2、答复未到材料: 桥架支架、汇流箱支架、通信光缆。 所缺材料: 中压、边压、大 T、弹片、平垫、螺母 3、答复所有所需材料全部到场之后九天十天可以完成工作。 4、请监理方转达甲方, 材料清单未涉及的接地材料费用问题如何处理。其中包括: 扁铁、组件接地线、组件接地线螺丝、避雷带、铜鼻、接地线、自攻丝、人工费等费用						

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2016.12.19

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



湖北新正源会议签到表

2016年1月19日(周)一、下午20: