

会议纪要

编号: HBWX-XZY-004

工程名称: 魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点

现场会议室

会议时间

2016.12.20

会议主持人

纪现壮

会议主题:

监理例会

业主单位:

1、要求施工单位确定好项目经理人选, 人员不得随意变更。

2、根据项目的需要, 要求施工单位在供电局验收前完成项目部办公室布置、桌子、凳子、纯净水、标语等屋内陈设。

3、并网进度要求, 如现在安装的屋面缺失压块、螺丝未能及时到场可以部分不并网, 不影响整体局面; 施工方桥架夹具需尽快联系到场, 不能因此材料不到场影响并网进度;

4、询问施工方所有材料到厂之后需要几天时间可以完成工作, 段经理答需要至少七天;

5、时间不允许的情况下, 因 T 型夹具需要时间养护, 可以先装五号、七号屋面桥架, 争取并网五号、七号屋面。

设计单位:

1、根据原先与电力局商议时间, 是 12.26 停电倒送电, 12.28 初步验收, 请甲方与施工方商议倒排计划。

2、放箱逆变、箱逆变接线、箱逆变调试、屋面接地、电缆沟回填需 12 月 26 号之前全部完工。

监理单位:

1、缺少的材料总包方需尽快催促到场;

2、箱逆变放置时须由厂家派人现场技术指导。

3、箱逆变接线、调试时间段, 特别是在倒送电后, 必须由专人负责, 人员不能随意进入。

4、现场施工人员注意安全, 施工方加强对工人的安全教育, 我部也会在现场进行安全检查。

施工单位:

1、答复所有所需材料全部到场之后, 考虑天气因素在内六号、十号屋面为 T 型夹具(胶粘) 需要凝固周期保守 6 天, 五号、七号屋面保守 4 天。

2、因厂区特殊情况屋面不能用电焊, 导致接地扁钢无法连接, 望甲方与设计单位给出建议。

3、工人撤厂之后材料到场, 需工人重新进场, 所需费用应由甲方承担。

主送单位		河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部	
抄送单位		河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部	
发文单位		河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	 发文时间 2016.12.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

二、会议签到表

2016年12月20日

[illegible]