

会议纪要

编号：HBWX-XZY-005

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：hrtac

会议地点	工地会议室	会议时间	2016 年 12 月 25 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况：			
已落实			
本次会议内容：			
河北冀电：			
1、落实并网验收前施工、资料事项；			
2、并网前机电施工由段工处负责到位；			
3、各方指定负责人负责各自的工作，资料由资料员负责、外网及设备报告由设计院方面负责；并网前单位工程验收报告由资料员负责；并网前设备电气试验、继电保护整定由设计院落的宋工负责。			
乐叶项目经理：			
1、各方应做好材料的统计与保管工作，虽然是甲供材，但合同中施工方有保管与整理义务，待项目结束后总包方应对我方进行剩余材料交接；			
2、一些设备已到现场，总包方已进行接收，总包方应保管好相关设备附件，不得出现丢失问题，按合同丢失应由部包方承担责任。			
3、剩余电缆电线堆放在此会议室，施工方与监理方作好材料管理工作，监理方负责监督用料。			
4、监理方配合总包方进行并网前验收工程，我公司需对项目工程进行验收，此验收作为工程项目分部分项合格验收，并网前签字盖章验收只对供电局，我公司对此不承认。			
常州正衡：			
1、抢并网前施工不得违规操作，特别是安全方员，天冷较滑，各班组应注意施工安全。			
2、施工方就对我方发的工作联系单中内容应注意，请按与业主方签定的合同落实相关事项。			
3、就总包方提出要求我方提供资料、资料模板，我监理方没有此义务，我方相关资料只能作为参考，不能作为最终验收的依据。			

4、请总包方做好相关资料及验收工作，就总包方提的我监理方要什么资料就做什么资料，我监理方在资料方面会配合总包方，但资料不限于此部分，请总包方按河北省质量监督站要求进行资料整理。

5、就总包方提出要求资料要我监理部签字盖章，我监理部会按相关法规手续进行签字盖章，材料进场未进行报验、各工序没报验，各分部分项工程没有验收，我监理方不会进行单位工程验收；就业主方要求我方在并网上配合总包方，我监理方会对此作部份调整，但此部份资料不作为验收依据。

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2016 年 12 月 25 日

