

# 会议纪要

编号：HBWX-XZY-006

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：纪现壮

|                                                             |       |      |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                        | 工地会议室 | 会议时间 | 2016 年 12 月 27 日 |
| 会议主持人                                                       | 纪现壮   |      |                  |
| 会议主题：安全、质量、进度                                               |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况：                                                 |       |      |                  |
| 无                                                           |       |      |                  |
| 本次会议内容：                                                     |       |      |                  |
| 出席人员:张国锋、付世传、赵凤彬、庞海云、徐云峰、谈西昭、宋相博、韩永杰、张成。                    |       |      |                  |
| 乐叶公司：                                                       |       |      |                  |
| 今天把要并网前的工作进行梳理，各工种岗位由专人负责。                                  |       |      |                  |
| 1、箱变、逆变通电后打压由谁负责；（宋相博回答：由冀电负责，所有调试由宋相博负责）                   |       |      |                  |
| 2、箱逆变厂家联系由业主方张国锋张经理负责联系；（厂家人员已经到现场）                         |       |      |                  |
| 3、二次调试报告什么时候能完成；（设备厂家徐云峰回复二次调试报告明天完成，由徐云峰负责协调。）             |       |      |                  |
| 4、各厂家的调试报告资料整理与归类由总包方谁整理与归类；（宋相博回复由其负责）                     |       |      |                  |
| 5、验收的时候由谁做总负责；（赵凤彬回复由其联系与安排相关事宜）                            |       |      |                  |
| 6、人员上岗证、操作人员名单是谁，有没有确定；（宋相博回复其已经安排妥当，设备厂家合格证也有其负责整理）        |       |      |                  |
| 7、12 月 28 日晚（也就是明晚）进行资料整理与归集，进行提前的预检，各方做好其准备，时间看明天的工作再定；    |       |      |                  |
| 8、调度和供电局方面联系沟通由谁来做；（张成回复供电局人员沟通由其全权负责，人员的安排、流程，和沟通等事宜全由其来做） |       |      |                  |
| 9、现场验收前资料、操作规程（验收前需提供），希望能准备好；（资料由宋相博负责）                    |       |      |                  |
| 乐叶公司：                                                       |       |      |                  |
| 1、屋面接头有水须进行处理，待水干后才能连接，不能让工程出问题、出隐患，；                       |       |      |                  |
| 2、桥架中有线缆用接头连接的线要全部更换。（韩永杰回复已经全部更换，全部更换 8 根线）                |       |      |                  |
| 3、验收时桥架不盖盖板是否可以验收，施工方要完成相关施工。（由冀电付世传、宋相博                    |       |      |                  |

处理施工技术问题，韩永杰落实施工)

河北冀电：

- 1、箱逆变电缆头接线 28 日晚全部完成，最迟不迟于 29 日早八点前，就是工人加班都要全部完成。
- 2、线缆桥架盖板怎么固定。(宋相博回复由其联系)
- 3、从屋面下来的直流电缆 5#、7#二个逆变器下面的线明天中午前全部完成。
- 4、就监理方与业主方提出的接头因下雨进水一事我们已全部进行了处理，把里面的水甩干净，昨天就已经把水甩干净了，今天接头已经进行了连接，不存在业主方及监理方提出的安全质量问题。

常州正衡监理：

- 1、就昨天在群里对施工方发了一份联系单，施工方需进行落实。
- 2、电缆埋好后倒送电前防火泥必须进行封堵，以防万一。(由施工项目经理负责落实)
- 3、过程资料须进快提供落实。

|      |                               |      |             |
|------|-------------------------------|------|-------------|
| 主送单位 | 河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部 |      |             |
| 抄送单位 | 河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部 |      |             |
| 发文单位 | 河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部 | 发文时间 | 2016年12月27日 |

