

会议纪要

编号: HBWX-XZY-007

工程名称: 魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年01月02日
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 工地例会			
上次会议问题落实情况:			无
本次会议内容:			
出席人员: 张国锋、王照东、赵凤彬、韩文庆、韩永杰、王丽朋。			
常州正衡监理:			
今天要把后期需要整改的问题进行梳理, 各方面的工作由主要负责人负责完成。			
1、光伏线缆汇线穿管处理不当, 部分位置未使用弯头, 直接折弯。			
2、多处光伏线穿保护管进桥架失效, 线缆存在被磨伤隐患。			
3、方阵接地网扁铁不同规格材料混用, 宽度不符合要求, 搭接为自攻丝连接(纺织厂区, 禁用明火), 与屋面原有接地网连接不符合要求。			
4、汇流箱接地排未接地。今天下午完成			
5、彩钢屋面桥架走向设计在屋面边缘, 屋面无女儿墙, 桥架盖板未固定, 刮风会引起高处坠物(楼下车间正常生产中), 存在安全隐患。			
6、所有箱体接地均未焊接, 个别焊接极为粗糙未达到满焊, 未做环网接地, 接头处未做防腐, 不符合要求。			
7、设备基础墙体施工完成, 部分模板未拆除, 在未做粉刷抹灰和防水处理情况下已回填。			
8、电缆未悬挂电缆标牌。			
9、钢梯基础已做好, 到现在为止还未施工。			
10、桥架宽度为 500mm, 实际内部敷设的线缆较少, 存在浪费现象。			
11、五#屋面 1、2、3、号汇流箱处桥架接口不符合标准。			
12、电缆过路需要加镀锌钢管。			
13、电缆桥架内电缆比较混乱, 摆放不整齐。			

常州正衡监理：

- 1、两天时间并网屋面自己检查，资料员汇报
- 2、15号出清洗系统未确定，所有工序完工。
- 3、明日用摇表测接地扁铁阻值

常州正衡监理：

- 1、电缆穿管防火封堵做法与图纸不符，未做防火涂料粉刷。
- 2、屋面接地扁钢图纸要求-50*5 规格的，现场存在 25mm 的扁钢，扁钢搭接长度于规范要求不一致。
- 3、箱变基础内外墙抹灰按照规范要求，使用防水水泥。
- 4、现场电缆沟机械开挖后未进行人工找平，沟内低洼不平。
- 5、现场关键工序以及隐蔽工程，要求你单位三级自检后报监理以及业主验收，未报检擅自下部工序的我方不予承认工程质量。
- 6、施工资料原材料进场未报审，要求及时报审。

乐照光伏能源：

- 1、箱逆变 预制仓钥匙需要明日移交给总包方运维人员。
- 2、预制仓内众多设备还未安装，待明日总包方技术人员来安排安装。
- 3、屋面接线与箱逆变接线需要多次时间，(韩永杰答：5-6 天)
- 4、线外电表是否显示电量，需要验证查看。
- 5、压块、螺丝是否缺失 (韩永杰答：前期所缺失的是借的，数量待统计)
- 6、角驰夹具剩余数量统计 (韩永杰答：还没统计完全)
- 7、夹具螺丝坏的尽快统计确认

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光 伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 01 月 02 日 (12) 监理项目部

监理例会 2017年01月02日

姓名. 喻仁兰. 电话.

郭敬东 监理. 15664560899

张国伟 郭敬东 15633672916

王丽丽 黄电 13333116438

韩加生 黄电 13012141979

赵凤彬 黄电. 13483145114

王波 监理 18752266068

栗磊 监理 18907906646