

会 议 纪 要

编号： HBWX-XZY-008

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 01 月 12 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
无			
出席人员：张国锋、王照东、赵凤彬、韩文庆、苏彦刚、付世传。			
本次会议内容：			
常州正衡监理：			
1、对监理人员提出的问题及时整改，下发的监理通知单及时回复。			
2、针对并网残余工程，要求施工单位合理安排工作处理剩余工程量。			
3、针对春节临近，要求施工单位合理安排停工日期，统计停工后工程量，合理安排复工后施工人员数量。			
4、要求施工单位安排停工期间临时值班人员，确保工程财产安全。			
5、对停工前要求施工单位对施工现场进行安全自查，自查后报监理、业主验收，对仍存在安全隐患的要求消缺合格后方可停工。			
6、对 15 日要求回复的监理通知单要求现场尽快消缺，明日对现场整改情况检查。			
河北冀电：			
1、年前总工程剩余量：屋面栏杆未施工，屋面冲洗系统未施工，钢梯未完成（基础已完成），屋面维护通道未完成（玻璃钢格栅已铺设完毕）。			
2、工程项目部决定 2017 年 1 月 20 日春节放假停工（预计剩余工程量：屋面栏杆未施工，屋面冲洗系统未施工，钢梯未完成 40%）决定于 2017 年 2 月 3 日复工（复工预计上 10 名工人）。			
魏县乐照光伏：			
1、尽快消缺质检部下发的整改通知单，对完成的尽快回复附照片。			

2、对施工资料及监理资料尽快完善。

主送单位	魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 01 月 12 日



会议签到表

[illegible]