

会 议 纪 要

编号： HBWX-XZY-009

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

签发：纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 02 月 23 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
无			
出席人员：张国锋、赵凤彬、韩文庆、韩永杰、付世传。			
本次会议内容：			
常州正衡监理：			
1、对监理单位发送的监理通知单 HBWX-XZY-TZ-006，各分部负责人针对自己所存在的问题回去逐项整改，按期回复监理通知单。			
2、针对现场剩余工程及工程移交日期，要求施工单位合理安排施工，对未按期完成产生后果及责任由你单位承担。			
3、施工单位移交资料请及时整理报审，对未报审的资料已给予资料整理清单。			
4、现场未按照设计要求施工的（6#、10#汇流箱基础，屋面接地扁钢搭接）请联系设计单位变更。			
5、针对业主下发的“新正源项目-质量整改通知单 2016-12-31、屋面破坏防水结构工作联系单 1224”请施工单位及时回复。			
6、所有业主及监理下发的整改单、联系单、通知单，请施工单位及时给予回复，对未回复所对应的安全质量问题不予验收。			
河北冀电：			
1、对监理单位发送监理通知单，请赵经理、韩工针对自己分部所存在的问题认真整改。			
2、现场未施工的项目请赵经理、韩工尽快组织人员施工，确保业主要求的 2 月 28 号工程移交要求。			

魏县乐照光伏：

- 1、视频监控系统、信息测控系统请施工方及时联系厂家对未完工项尽快完善。
- 2、预制仓丢失的设备请及时处理解决（26 号前解决）。
- 3、上水管道、及钢梯制作尽快施工。

附施工整改项目清单及设备通讯录。

主送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 02 月 23 日

会议签到表

[illegible]