

第十一次会议纪要

编号: HBDX-ZHJL-111

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 乐叶光伏发电项目

签字: 罗军

2017.03.06 (13) 监理单位

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.03.06 (13)
------	--------	------	-----------------

会议主持人	孟文伟
-------	-----

会议主题: 工程例会

施工单位: 中微机电程贵飞

本周计划:

- 1) 本周工程主要工作在并网验收的问题进行整改并回复。
- 2) 钢梯施工材料仍未报送至项目部, 本周内必须把准确数字上报至项目部, 钢梯施工的施工方案及电焊人员资质, 本周内报审致项目部。
- 3) 本周现场光伏组件冲洗设备安装需抓紧, 在正式发电前组件板能冲洗清理。
- 4) 箱逆变基础的抹灰及百叶窗的安装加固需抓紧时间完成。
- 5) 屋面光伏汇流未上锁, 未防止意外, 本周内把所有汇流箱锁上。
- 6) 并网验收回复科林的设备本周完成, 不影响并网送电工作。

安全施工: 本周无任何安全事故。

监理单位: 正衡监理孟文伟

上周质量:

- 1) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土浇筑监理旁站, 浇筑混凝土过程中振动棒损坏, 要求施工队立即修理, 必须每个保证每个基础振捣到位。浇筑完成后检查发现, 个别基础表面坑洼, 未做二次收光抹灰工作, 要求施工单位立即整改, 做好混凝土表面收光工作。
- 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土拆模及养护质量检查, 检查发现个别短柱有缺棱掉角等缺陷, 要求施工单位整改, 把短柱缺棱掉角部位修补起来。
- 3) A 区屋面光伏组件压块位置调整质量检查, 检查发现安装好

的组件压块有间距过大不均匀现象,要求施工单位组件压块加固并调整压块间间距位置。

安全方面:

1)、检查发现现场个别施工人员仍旧未戴安全帽,任何人员进入施工场地,必须正确佩戴安全帽及劳保用品,不戴安全帽不得进入施工现场,本周开始经检查未佩戴安全帽一律处罚 50 元/人。

2)、现场施工人员严禁随意攀登支架和设备,超过 1.8 米以上的作业施工人员须系好安全带,妥善放置材料,机具及工具;不得从高处向下乱抛杂物及工具,施工过程中使用的电动工具轻拿缓放,防止对屋面形成破坏。

3)、施工现场需动明火施工必须进行审批,施工现场消防灭火器必须到位;施工区域内不得吸烟,防止随意抛扔烟头。

4)、加强用电安全,不得随意搭接线,对施工过程中使用的临时线路必须定期检查,及时排除漏电隐患。

进度方面:

1)、本周各施工队工作,都以并网验收问题整改为核心。

2)、抓紧组件冲洗系统安装,及组件冲洗工作。

(附签到表)

主送单位	乐叶光伏科技有限公司戴克项目部		
抄送单位	中微机电有限公司戴克项目部		
发文单位	常州正衡监理戴克监理部	发文时间	2017.03.06

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发



临漳县监理例会会议签到表

2017.3.6

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 飞	常州经纬工程	监理	13862687705
程贵飞	施工单位	负责人	13180509439
冯 云		代 理 王	18243810973
薛同河			13623436012
马 超		代 理	15532959300
程延集		代 理	13730014862
王 磊		电 器	18096957545
张 文		负 人	18901179998

